



TSKRP006X5T2

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Belgická, Praha 2, č. akce 148“**

**Číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/89 / 2**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 216054**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČ: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059  
Bankovní spojení: PPF banka a.s  
č. ú.: 2023100003/6000  
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
Milan Zach, vedoucí oddělení 4230  
Ing. Michal Švadlenka, TDI, vedoucí oddělení 4020

**2. Dodavatel: INPROS PRAHA a.s.**  
Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4  
IČ: 47114444  
DIČ: CZ47114444  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4  
č.ú.: 1936316349/0800  
zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec (na základě plné moci ze  
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl  
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2016 „**Belgická, Praha 2, č. akce 148**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.05.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek spočívající ve zúžení předmětu smlouvy (méněpráce), a to na základě zaměření skutečného provedení stavby a také z důvodu vynětí pětileté péče o stromy, které si po převímce stavby převezme do své správy příslušná oblastní správa. Dále se jedná o provedení nezbytných víceprací, které spočívají v předláždění nároží Belgická x Bruselská v návaznosti na etapizace stavby a rozdělení stavebních prací do dvou let (koordinace s jinými investory a potřeba kolaudace po etapách). Vícepráce tvoří dále instalace obrubníků OP6, které je nutno z důvodu kořenového systému umístit v místě rabátek) a měření akustického hluku po výstavbě (na základě požadavku Hygienické stanice hl. m. Prahy).

Soupis provedených víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Původní cena bez DPH    | 15 904 237,14 Kč |
| DPH 21 %                | 3 339 889,80 Kč  |
| Původní cena včetně DPH | 19 244 126,94 Kč |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Cena méně prací dle dodatku č. 2 bez DPH    | - 724 283,72 Kč |
| DPH 21%                                     | - 152 099,58 Kč |
| Cena méně prací dle dodatku č. 2 včetně DPH | - 876 383,30 Kč |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Cena více prací dle dodatku č. 2 bez DPH    | 264 429,50 Kč |
| DPH 21%                                     | 55 530,20 Kč  |
| Cena více prací dle dodatku č. 2 včetně DPH | 319 959,70 Kč |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH    | 15 444 382,92 Kč |
| DPH 21%                                   | 3 243 320,41 Kč  |
| Cena celkem včetně dodatku č.2 včetně DPH | 18 687 703,33 Kč |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### IV.

#### **Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)**

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

#### V.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených více prací a méně prací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 20.10.2010

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 26. 10. 2017

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Jiří Trávníček

..

Ing. Tomáš Přítasil  
zmocněnec

....

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/3, 110 15 PRAHA 1  
103

INPROS INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-12-