



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S-2017/04/0042 (Objednatele)

č. VŘ107/2017 (Dodavatele)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městskou částí Praha 18**, IČ: 00231321, se sídlem Bechyňská 639, 199 00 Praha 9-Letňany, zastoupenou Mgr. Ivanem Kabickým, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Dodavatel**“);
(Objednatel a Dodavatel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Dodavatelem byla dne 9. 8. 2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Z 444 – Modernizace hřišť v areálu ZŠ Fryčovická“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Dodavatel prohlašuje, že po převzetí staveniště Díla, posouzení stavu podloží a zahájení příprav pro realizaci Díla bylo z jeho strany zjištěno, že projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení veřejné zakázky), které tvoří přílohy Smlouvy (společně také jako „dokumentace“), jsou vadné a neobsahují veškeré práce a dodávky pro řádnou realizaci a dokončení Díla;
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Dodavatel je nezávinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (D) Strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v bodě (B) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle dokumentace; v důsledku toho pozastavil Dodavatel práce na Díle;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu smlouvy) v rozsahu blíže vymezeném v následujících změnových listech: (i) změnový list č. 1 - Hřiště na beachvolejbal; (ii) změnový list č. 2 - Hokejbalové hřiště; (iii) změnový list č.3 - Víceúčelové hřiště; (iv) změnový list č.4 - Dětské hřiště; (v) změnový list č.5 - Obnova sportovního povrchu běžeckého oválu; (změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 v textu společně jako „změnové listy 1-5“). Změnové listy 1-5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný v čl. 2 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech 1-5. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném v čl. 2 Smlouvy se vypouští práce, které dle dohody obou smluvních stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 2, č. 3 a č. 4.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se odst. 3.3 mění a nahrazuje tímto zněním:

3.3 Smluvní strany sjednávají následující dílčí milníky pro realizaci Díla:

- *Beachvolejbalové hřiště a retoping atletické dráhy* do 13. 10. 2017
- *Dětské a víceúčelové hřiště* do 26. 10. 2017
- *Hokejbalové hřiště* do 28. 10. 2017
- *Mantinely, branky a stěny za brankami na hokejbalové hřiště* do 22. 11. 2017

Smluvní strany sjednávají termín dokončení a předání Díla včetně dokladové části do 22. 11. 2017

Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo úhrada za dílčí milník Díla před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA Smlouvy se odst. 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*5.1 Cena Díla činní: **6.502.197,28 Kč bez DPH** (slovy: šest milionů pět set dva tisíce sto devadesát sedm korun českých dvacet osm haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto SoD a v rozsahu dle SoD upraveném změnovými listy 1-5, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této SoD. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.*

- 1.4 Strany se dále dohodly, že Harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 Smlouvy ruší.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Dodavatel jeden (1) stejnopis.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady městské části Praha 18 č. 464/22/17 ze dne 11. 10. 2017.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 1-5

- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodavatel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne: 23. 10. 2017

V Plzni dne: 23. 10. 2017



Městská část Praha 18
Mgr. Ivan Kabický, starosta



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel



PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Název stavby: **Z 444 - Modernizace hřišť v areálu ZŠ Fryčovická**

Objednatel: **Městská část Praha 18**

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

ZL č.:	Datum schválení:	ZL součástí dodatku k SoD č.:	Předmět změny:	Vícenáklady:	Méněnáklady:	sleva:	Celkem:
1			Hřiště na BEACHVOLEJBAL	142 202,10	0,00		142 202,10 Kč
2			Hokejbalové hřiště	663 903,48	-116 228,26		547 675,22 Kč
3			Víceúčelové hřiště	530 911,62	-274 066,85		256 844,77 Kč
4			Dětské hřiště (18x9 m)	619 333,44	-582 370,00		36 963,44 Kč
5			Obnova sportovního povrchu běžeckého oválu	198 860,00	0,00		198 860,00 Kč
				2 155 210,64	-972 665,10	0,00	1 182 545,53 Kč