

hw sml 2581/16
0.1066



106511

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Okrouhlice - most evid. č. 150-022, Dodatek č. 4 na změnu dílčího termínu plnění			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	18.10.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	18.10.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	18.10.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	18.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	18.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	18.10.2017
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sešková	18.10.2017

Poznámka:
Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 21.09.2017 15:52:56):

Dodatek č. 4 na změnu dílčího termínu plnění

Rozpočtová skladba:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PBMS

ke sml. 25P1/16
č. 1066

Číslo smlouvy objednatele: 91408
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1012/0248

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“
č. dodatku 106511

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu bezprostřední návaznosti dokončení stavby na práce za traťové a napěťové výluky provozu po železniční trati pro vyjmutí mostního provizoria SO 170. Od SŽDC zhotovitel obdržel souhlas s výlukami až na termín 14. a 15. 10. 2017. Po vyjmutí a demontáži provizoria bude nutné ještě zrušit opěry provizoria, nájezdy na provizorium, dokončit přilehlé úseky komunikací, chodníků, dokončit přeložky VO a provést celkové terénní úpravy. Na provádění prací byl zpracován postup s etapami výstavby a projednán na KD stavby. Zároveň byl postup projednán se zástupcem odboru dopravy MěÚ Havlíčkův Brod a se zástupcem dopravního inspektorátu Policie ČR.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí	do 3 měsíců od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016	do 1 měsíce od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017	do 20. 2. 2017
Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání	do 7. 11. 2016
Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria (základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)	do 30. 12. 2016
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2017
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016

Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí

do 3 měsíců od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016

do 1 měsíce od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017

do 20. 2. 2017

Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání

do 7. 11. 2016

Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)

do 30. 12. 2016

Uvedení do předčasného užívání SO:

do 31. 10. 2017

SO 201 – Most ev. č. 150-022

SO 121 – Silnice II/150 – km 0,393 00 - 0,534 00 v úseku km 0,393 – 0,495

SO 122 – Silnice III/34713

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy v části u obecního úřadu a u hasičské zbrojnice

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – podél silnice III/34713 (SO 122) a místní komunikace v části u obecního úřadu (SO 123)

Uvedení do předčasného užívání SO:

do 30. 11. 2017

SO 121 – Silnice II/150 - km 0,495 – 0,534

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy - v prostoru u COOP prodejny a u stávající stodoly

SO 124 – Silnice III/34723 – bude dokončen v návaznosti na dokončení SO 121

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – pravá strana před a za mostem v celé délce a levá strana od nově zřizovaného přechodu směrem na Havlíčkův Brod

SO 430 – Přeložka el. vedení VO

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek II

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2017 na akci „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“ (dále jen Smlouva o dílo), a nabyvá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 25. 10. 2017

Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253364
DIČ: CZ25253364

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Tělová (Předměstí), K Vapence 2077, PSČ 53002