

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení plnění je především prodleva se schvalováním výkresů (a tím nemožnost zařadit VLKP do výroby a následně montáže) na straně ŘSD, dále nevhodné klimatické podmínky pro výkopové práce a betonáže VLKP v průběhu zimního období 2016/2017.

Termín plnění dle dodatku č. 1: do 30. 4. 2017

Nový termín plnění: do 30. 6. 2017.

Zároveň upozorňujeme na změnu bankovního spojení objednatele. Nové číslo účtu je uvedeno v kontaktních údajích objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele **08PU-001698** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silverton s.r.o.

Datum : 24-04-2017

Datum : 20.4.2017