

20 Spr 1135/2017

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
OS Tábor – obklad soklu a odvod povrchové vody

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.

Smluvní strany

1. Česká republika –	Okresní soud v Táboře
se sídlem:	náměstí Mikoláše z Husi č. 43, 390 17 Tábor
zastoupená ve věcech smluvních:	Mgr. Martinou Flanderovou, Ph. D. předsedkyní okresního soudu
IČO:	00024694
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení/ č. účtu:	[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně druhé	

a

2. KAVAS a.s.
Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
zapsaná u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1550
zastoupená: p. Jiřím Včelákem – předsedou představenstva
p. Zdeňkem Včelákem – místopředsedou představenstva
p. Pavlou Včelákovou – členem představenstva
IČO: 26111454
DIČ: CZ26111454
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“):

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.08.2017 výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky OS Tábor - obklad soklu a odvod povrchové vody ze dne 02.06.2017.

2. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo bylo vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, o jehož vydání objednatel požádal již dne 15.02.2017. Město Tábor podmínilo vydání tohoto rozhodnutí podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a uhrazením částky za zřízení služebnosti. Návrh smlouvy předložený Městem Tábor však obsahoval nepřesnosti (např. objednatel jako organizační složka státu byl chybně označen). Upravená smlouva byla uzavřena dne 31.07.2017, dne 02.08.2017 obdržel objednatel fakturu na úhradu za zřízení služebnosti, kterou následně uhradil a dne 15.08.2017 Městský úřad Tábor vydal společné územní rozhodnutí a stavební

povolání, které nabylo právní moci dne 17.08.2017. Zároveň dne 17.08.2017 byla uzavřena Smlouva o dílo v souladu se zadávací dokumentací, t.j. s termínem plnění do 30.09.2017.

3. Smluvní strany se dohodly s ohledem na výše uvedené, že článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17.08.2017 se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 15.11.2017.

4. Tato změna není z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změnou podstatnou, protože dle § 222 odst. 6 písm. a) zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na skutečnost, že žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla podána dne 15.02.2017 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bez možnosti námitek nebo odvolání vydáno dne 02.06.2017, objednatel jako zadavatel nemohl předvídat, že smlouvu bude možné uzavřít až 17.08.2017, čímž nebude možné dodržet původní termín plnění do 30.09.2017.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.



2. Tento Dodatek je uzavřen ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Táboře dne 27.9.2017

Za objednatele:



Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.
předsedkyně okresního soudu

Ve Slapech dne 29. 09. 2017

Za zhotovitele:



Včelák Zdeněk
místopředseda představenstva KAVAS a.s.

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax 381 278 320
IČO 261 11 454
DIČ CZ228111454