

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0320-2016-056 uzavřené dne 21. 11. 2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele - ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI Praha, [REDAKCE]
- ve věcech technických: Zdeňka Suchá, PS 0320 Plzeň, [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0320, Štefánikovo nám. 1, pošt. Př. 150, 304 50 Plzeň
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Kypta - Stavoservis s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlo: Ke střílně 331, Senec, 330 05 Zruč - Senec
IČO: 25213750
DIČ: CZ25213750
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Vratislav Kypta, jednatelem
Kontaktní osoba pro jednání:
- ve věcech smluvních: Vratislav Kypta, [REDAKCE]
- ve věcech technických: Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess, [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: e9h8io
Adresa pro doručování korespondence: Kypta - Stavoservis s.r.o., Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle Čl. XIII. bod 13. 2. a Čl. IV. bod 4.5. výše citované smlouvy ve znění dodatku č.1, a to z důvodu navýšení rozsahu prací pod položkou č. 124, **na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva takto:**

Článek I Změny a doplnění

1. Čl. IV. (Místo a termín plnění) se v bodě 4.2. druhá odrážka mění a doplňuje takto:
„- ukončení: do 15. prosince 2017, včetně odstranění případných vad a vyklizení a předání staveniště s tím, že do 31.10.2017 budou dokončeny práce obsažené v cenové nabídce zhotovitele (Rozpočtu prací), podané do výběrového řízení k této zakázce.“

2. Čl. VI. (Platební a fakturační podmínky) se v bodě 6.1. druhá odrážka mění a doplňuje takto:
„- cena za provedené práce bude hrazena na základě zhotovitelem vystavovaných daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude předávací protokol skutečně provedených prací v souladu s cenovou kalkulací rozepsaný po jednotlivých ceníkových položkách a po odsouhlasení soupisu provedených prací osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. Daňové doklady budou vyhotoveny k 30.11.2016 (po ukončení prací z klimatických důvodů v roce 2016), dále pak 31.3.2017, 30.6.2017, 31.10.2017 a 15.12.2017 (konečná faktura po předání celého dokončeného díla).“
3. Čl. VI. (Platební a fakturační podmínky) se v bodě 6.3. mění a doplňuje takto:
„Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude doručen nebo osobně předán ve 2 výtiscích do 10. dne v měsíci po uskutečnění zdanitelného plnění na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. U faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.“
4. Čl. VII. (Zajištění závazku, smluvní pokuty, úroky z prodlení) se v bodě 7.1. písm. c) mění a doplňuje takto:
„termínu provedení díla podle odsouhlaseného HMG k poslednímu dni měsíce listopadu 2016, března 2017, června 2017, října 2017 a 15.12.2017 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.“

Článek II Závěrečná ujednání

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel, kdy nedílnou součástí jsou přílohy č.1 a 2.

Příloha:

č. 1 – protokol posuzující potřebu změny termínu dokončení akce: o počtu 1 listu

č. 2 – doplnění HMG

V Praze dne 27. 10. 17

V Plzni dne 24 -10- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

..... Ing. Jiří HOUDEK

.....

Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel

Vratislav Kypta
jednatel

Odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Česká republika – Ministerstvo obrany

Kypta – Stavoservis

PROTOKOL
posuzující potřebu změny termínu dokončení akce:
„Oprava fasád administrativní budovy, Plzeň-kasárna J.S.Koziny“

za AHNM Praha:
za PS 0320 Plzeň:

Ing. Františka Ošmyková
Vít Kovanda
Zdeňka Suchá

za zhotovitele: Kypta – Stavoservis s.r.o.:

Vratislav Kypta

Akce „Oprava fasád administrativní budovy, Plzeň-kasárna J.S.Koziny“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440-0320-2016-056 ze den 21. 11. 2016. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Tenderaréna.

Dodatek č. 1 k smlouvě číslo 6440-0320-2016-05 uzavřený dne 18. 9. 2017 (jeho účinnost nastala dne 25. 9. 2017 vložení do registru smluv) obsahuje změnu konstrukce a provedení vjezdových vrat ze Štefánikovo náměstí do dvorního traktu kasáren J. S. Koziny Plzeň. Jelikož Výroba vrat trvá 9 týdnů není možné celou akci dokončit do 31. 10. 2017, tak jak je zaslavněno.

Z výše uvedeného důvodu je tedy nutné změnit termín dokončení akce a to tak, že veškeré práce obsažené ve smlouvě číslo 6440-0320-2016-056 budou dokončeny do 31. 10. 2017 a zhotovitelem bude k tomuto termínu provedena i fakturace za tyto provedené práce. Termín pro výměnu dožilých vrat se stanovuje do 15. prosince 2017 a zhotovitelem bude k tomuto termínu provedena i fakturace za práce řešící výměnu vrat. Změnu termínu dokončení akce je nutné řešit uzavřením dodatku č. 2 k předmětné smlouvě.

Aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje řediteli OPNI AHNM Praha změnu termínu ukončení akce odsouhlasit. Dokončení akce řešit formou uzavření dodatku č. 2 ke stávající SoD č. 6440-0320-2016-056 ze dne 21. 11. 2016.

Podpisy členů komise:

Ing. Františka Ošmyková
Vít Kovanda
Zdeňka Suchá

4. 10. 2017

Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

*✓ normy jsou vzhledem k expozici
doporučuji monitor doobdobek č. 2*

Ing. Jan Petrš

Vyjádření vedoucího OdP Praha:

Podle smlouvy a uzavření č. 2

Ing. Martina Ošmyková

Rozhodnutí Ředitele OPNI AHNM Praha:

Seubanda

Ing. Vlastislav ŠEBESTA

