



č. RISM/DILO-2017/0689-D1

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Denisovo náměstí – Zoologická zahrada“

I. Smluvní strany

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141370152/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



K prodloužení termínu dokončení dochází v závislosti na prodloužení dokončení akce „Oprava mostu Jana Palacha“, a to v částech cyklostezky v předpolí mostu, které na něho bezprostředně navazují. Dalším z důvodů je koordinace prací se zhotovitelem části II. výše uvedeného projektu. Dodržování této koordinace neumožňovali práce provádět v plném nasazení. S ohledem na zachování pěšího provozu byly stavební práce po dohodě všech zhotovitelů na Benešově nábřeží přerušovány. Nicméně vlastní stavební práce na cyklostezce jsou provedeny (asfaltový kryt, autobusové zastávky). A dalším z významných důvodů, které mají vliv na termín dokončení realizace, je změna v povrchové úpravě zábradlí. Dochází tak k posunu výroby zábradlí do 30.11.2017.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 se změnou termínu dokončení stavební prací k 15.12.2017, tedy změnou odstavce V. bodu 1.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který musí být předložen před podpisem této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.12.2017.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0689 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 k SOD č. RISM/DILO-2017/0689, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 24.10.2017 pod č. usnesení R/639/2017 – 112. RM.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 1 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

V Hradci Králové dne 23.10.2017

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

.....
za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR