



č. RISM/DILO-2017/0757-D1

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ul. 28. října a Benešově nábřeží“ Část VZ č. 1

I. Smluvní strany

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141370152/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jen „zhotovitel“



Jednou z podmínek výše uvedeného smluvního vztahu byla koordinace prací se zhotovitelem další části této akce - stavební firmou Pavel Bořek. Dodržování této koordinace však neumožňovalo práce provádět v plném nasazení, práce musely s ohledem na zachování pěšího provozu být vzájemně se jmenovanou firmou přerušovány. Dále vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně v povrchových úpravách zábradlí, dochází k posunu výroby s "pouze příslibeným" termínem dodání zábradlí do 30.11.2017.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 se změnou termínu dokončení stavební prací k 15.12.2017, tedy změnou článku V. bodu 1.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který musí být předložen před podpisem této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.12.2017.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0757 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 k SOD č. RISM/DILO-2017/0757, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 24.10.2017 pod č. usnesení R/640/2017 – 112 RM.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 1 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

V Hradci Králové dne 23.10.2017

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ, na základě plné moci

.....
za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města