

DODATEK č. 5

**Ke smlouvě o dílo č. 889-2016-521101 – Revitalizace stavby LBC7
a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k. ú. Bílý Potok**

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Romanem Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Jeseník
Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
ID DS: xd6fcb6e
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Článek I. Předmět dodatku

1. Dle schválené projektové dokumentace byly provedeny výkopy pro konstrukční vrstvy polních cest. Byly provedeny statické zkoušky v základové spáře. Bylo zjištěno, že hodnoty Edef2 ve většině případů nedosahovaly požadované únosnosti 30MPa.

Bylo dohodnuto za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS, že bude provedeno zlepšení vlastností zemin pláně příměsí hydraulického pojiva tl.350 mm – vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci). Po provedené stabilizaci byly opět provedeny zátěžové zkoušky. Hodnoty zkoušek po vápnění byly v rozmezí 41,4 do 86 MPa, to znamená, že požadované hodnoty bylo dosaženo ve všech zkouškách. Z tohoto důvodu bylo po dohodě upuštěno od další stabilizace podloží separační a výztužnou geotextílií, štěrkodrtí a stabilizačně výztužnou geomříží. To znamená, že dojde k částečné změně předmětu díla, spočívající ve změně projektové dokumentace a s ní souvisejícími méněpracemi, a to ve třech oblastech:

Změna A:

SO 04.1 Polní cesta VC -14

Změna B:

SO 04.1 Polní cesta VC -15a

Změna C:

SO 04.1 Polní cesta VC -15b

2. Tímto dodatkem se zhotovitel a objednatel dohodli, v souladu s článkem XVII. Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2017, na rozsahu méněprací související s předmětnou změnou projektové dokumentace.

Článek II. Změna předmětu díla

1. Na základě výše uvedených skutečností byl pro provedení požadovaných změn projektové dokumentace zpracován **Změnový list č. 2 ze dne 24.10.2017**, jehož přílohy tvoří:
 - Rekapitulace objektu stavby – Změna č. 2
 - Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce dle jednotlivých objektů
2. Podrobný popis změn projektové dokumentace je specifikován ve Změnovém listu č. 2, který včetně jeho příloh tvoří součást tohoto dodatku. V částech, ve kterých se změna projektové dokumentace a rozpočty týkají původní projektové dokumentace a rozpočtů, nahrazují tato změna projektové dokumentace a jednotlivé rozpočty projektovou dokumentaci a rozpočty, které byly součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016.

Článek III. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami v provedení díla, specifikovanými v čl. I. tohoto dodatku a popsány podrobně ve Změnovém listu č. 2 se smluvní strany tímto dohodly na změně ceny díla, související s provedením méněprací ve stavebních objektech, dotčených změnou projektové dokumentace, a to následujícím způsobem:

Změna A:

SO 04.1 Polní cesta VC -14

Vícepráce celkem: 0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: 1 072 284,15 Kč (bez DPH)

Rozdíl: 1 072 284,15 Kč (bez DPH)

Změna B:

SO 04.1 Polní cesta VC -15a

Vícepráce celkem: 0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 493 641,01 Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 493 641,01 Kč (bez DPH)**Změna C:**

SO 04.1 Polní cesta VC -15b

Vícepráce celkem: 0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 530 874,18 Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 530 874,18 Kč (bez DPH)

2. Rozpočty méněprací, víceprací a jejich rekapitulace ve vztahu k dotčeným stavebním objektům jsou jako přílohy Změnového listu č. 1 součástí tohoto dodatku a nahrazují původní rozpočty dotčených stavebních objektů, které byly součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016.
3. Celková bilance nákladů tak činí
Vícepráce celkem: + 0,00,- Kč (bez DPH)
Méněpráce celkem: - 2 096 799,34 Kč (bez DPH)
Rozdíl: - 2 096 799,34 Kč (bez DPH)
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016 tak, že nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 22 094 535,30 Kč

DPH 21% činí 4639852,41Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 26 734 387,71Kč

**Článek IV. Odůvodnění souladu změny závazku ze smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

1. Ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
2. Smluvní strany konstatují, že potřeba změn projektu vzešla z dodatečných požadavků AOPK ČR, které v době zadávání veřejné zakázky nebyly objednateli známy a nemohl je předvídat, a to s ohledem na předcházející stanovisko AOPK ČR, které bylo podkladem pro zpracování původního zadání projektové dokumentace a rozpočtů díla.
3. Změny projektové dokumentace a související změny závazku ze smlouvy o dílo jsou pouze dílčího charakteru, nemění povahu a podstatu veřejné zakázky.

4. Změny obsahu závazku ze smlouvy, tj. sjednaný rozsahu víceprací a méněprací souvisejících se změnou je v jejich celkovém součtu v následujícím finančním objemu:

Vícepráce celkem: + 0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 2 096 799,34 Kč (bez DPH)

Celkový součet změn: - 2 096 799,34 Kč (bez DPH)

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016 činila částku 25 480 916,- Kč (bez DPH), hodnota provedených změn (včetně změn dodatku č. 5) činí celkem 9 086 131,56 Kč, takže nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 889-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 2302, uzavřená dne 27. 07. 2016, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.10.2017

V Mohelně dne

.....
Objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Zhotovitel

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel KAVYL, spol. s r.o.

Příloha: Schválený Změnový list č. 2