

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

ADAPTACE BÝVALÉ GARÁŽE A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA POSILOVNU VE STŘEDNÍ ŠKOLE – COPTH, PODĚBRADSKÁ 1/179, PRAHA 9

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
se sídlem: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Josefem Ležalem – ředitelem školy
IČ: 14891212
DIČ: CZ14891212
bankovní spojení: PPF Banka Praha
č. účtu: 2003600000/6000
(dále jen objednatel)

a

2. Konstruktis Novostav a.s.
se sídlem: V Chotejně 1297/11, Praha 10
provozovna: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zastoupená: Oldřichem Smolíkem, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: ČS, a.s. – KCPC Praha 1
Číslo účtu: 994404-441934001/0800
IČ: 26416247
DIČ: CZ26416247
(dále jen zhotovitel)
(dále jen „smluvní strany“)

takto:

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III – DOBA PLNĚNÍ TAKTO:

Na základě zápisu TDI ve stavebním deníku ze dne 2. 10. 2017 se mění termín dokončení díla z důvodu dodržení technologických norem pro betonáže podlah – dodržení vlhkosti betonových konstrukcí pro pokládku podlahových krytin.

Termín realizace zakázky: 18. 9. 2017 – 10. 11. 2017

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

V Praze dne: 2. 10. 2017

V Praze dne: 2. 10. 2017

.....
Mgr. Josef Ležal
ředitel školy

.....
Oldřich Smolík
místopředseda představenstva