

Krajský úřad Ústeckého kraje

Číslo objednatele: 16/SML3782/04/Sod/INV – 29.13, 207.14

Číslo zhotovitele: 10/2016

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. Spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. b.ú.: 882733379/0800

(dále také jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Mgr. Radka Šimková, insolvenční správkyňe úpadce D.I.S., spol. s r.o.

Sídlo: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

IČO: 46975616

DIČ: CZ46975616

Bank. Spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Č. b.ú.: ██████████

(dále také jako „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen jako „dodatek“)

I.

Preamble

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22.7.2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností při provedení díla „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“ (dále jen jako „smlouva o dílo“). Termín splnění díla ze smlouvy o dílo je 8.9.2017, po zohlednění počtu dní, kdy objektivně během doby výstavby nebylo možné provádět práce, vychází termín dokončení celého díla na 25.10.2017.

Dílo je realizováno ve Strategické průmyslové zóně Triangle, ve které jsou umístováni i významní zahraniční investoři, jejichž působení je podporováno ze strany České republiky investičními pobídkami, kterým realizované dílo má sloužit jako servisní zázemí. V současné době zejména pro jihokorejského investora NEXEN TIRE CORPORATION.

Krajský soud v Brně rozhodl usnesením ze dne 24. srpna 2017, č.j. KSBR 40 INS 16336/2017-A-7, o zjištění úpadku dlužníka: D.I.S. spol. s r.o., IČO: 46975616, se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno (dále jen jako „**dlužník**“), současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radku Šimkovou se sídlem [REDACTED]

■ Vzhledem k této skutečnosti někteří subdodavatelé zhotovitele odstoupili od smlouvy se zhotovitelem, příp. podmiňují poskytnutí dalšího plnění zhotoviteli uhrazením veškerých jeho závazků. I přes veškerou snahu zhotovitele o řešení situace a jednání jak se subdodavateli, tak s objednatel, není zhotovitel schopen dostát svým závazkům vyplývajících mu ze smlouvy o dílo a proto zhotovitel dle § 253 insolvenčního zákona odmítá plnění.

Vzhledem k výše uvedenému a vedení snahou o minimalizaci dopadu této situace na dokončení díla, jakož i o minimalizaci rizika vzniku případných škod, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž dojde k ukončení jejich vzájemných vztahů, dohody o finančním vyrovnání a předání doposud zhotoveného nedokončeného díla zhotovitelem k rukám objednatele tak, aby mohl objednatel zajistit dokončení díla jiným způsobem.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o dílo ze dne 22. července 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 26. října 2016 a dodatku č. 2 ze dne 18. dubna 2017 na akci: „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“ a vypořádání vzájemných závazků, a to takto:

II.

Ukončení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k objektivně nastalým a v čl. I. dodatku popsáním skutečností, pro nemožnost plnění závazku a odmítnutí plnění ze strany zhotovitele a minimalizaci rizika vzniku případných škod, předat nedokončené dílo objednateli a provádění díla zhotovitelem ukončit, a to ke dni převzetí díla objednatel.
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že předmět díla tvoří stavební práce sjednané ve smlouvě o dílo, dále práce sjednané v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, v němž byla smluvními stranami dohodnuta nová cena díla ve výši 60 226 327,98 Kč bez DPH, a konečně stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Vzájemná práva a povinnosti

1. Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít. Předávací řízení bude zahájeno dne 10.10.2017 v 11.00 hod. v místě plnění. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „*Protokol*“) stvrzený oběma smluvními stranami, jehož součástí bude Soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek, zjišťovací protokol a soupis vad a nedodělků. Současně budou předány revize, protokoly o shodách, protokoly tlakových zkoušek, geometrické plány, kamerové zkoušky, doklady o dezinfekci vodovodního potrubí, zápisy o souhlasu s provedeným křížením zhotovených podzemních inženýrských sítí od správců sítí stávajících a souhlasy s napojením na ně a další zde nspecifikované dokumenty odpovídající požadavkům kolaudačního řízení.
2. Protokolárně zjištěné vady a nedodělky budou smluvními stranami oceněné. Pokud se smluvní strany nedohodnou na ocenění vad a nedodělků do 15 dnů od podpisu Protokolu, bude toto provedeno znalcem, jehož si strany společně vyberou. Náklady na ocenění pak ponese smluvní strany rovným dílem.
3. Objednatel se zavazuje uhradit skutečně provedené práce, které dosud nebyly uhrazeny dle položkového rozpočtu a provedené, dosud neuhrazené vícepráce, a to včetně těch, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku. Od zjištěné částky bude odečtena částka odpovídající ocenění vad a nedodělků dle čl. III. odst. 2 dodatku.
4. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli konečný daňový doklad – fakturu, která bude obsahovat náležitosti konečného daňového dokladu dle čl. III odst. 6 smlouvy o dílo. Protokol o předání a převzetí díla bez vad a záruk dle smlouvy o dílo bude nahrazen Protokolem.
5. Objednatel se dále zavazuje uhradit fakturu č. 4001700071, která dosud nebyla uhrazena, v nové lhůtě 15 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku na bankovní účet uvedený v záhlaví tohoto dodatku.
6. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele k okamžiku předání díla.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele rovněž k okamžiku předání díla s tím, že zhotovitel není dále vázán k odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti z titulu výše uvedené smlouvy o dílo budou uzavřením tohoto dodatku, předáním díla k rukám objednatele a finančním vyrovnáním ze strany objednatele, vypořádány.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje č. usnesením č. 016/25R/2017 ze dne 11.10.2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle násl. odstavce.

5. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zák. č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány zhotoviteli do datové schránky ID: d27cd2z.

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2017

Oldřich Bubeníček
Hejtmanem Ústeckého kraje

Zhotovitel: 20. 10. 2017
V Praze dne

Mgr. Radka Šimková, advokátka
Insolvenční správce dlužníka D.I.S., spol. s r.o.

Přílohy:
Příloha č. 1:



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II “
SoD č. 16/SML3782/INV/27/SP – 29.13, 207.14

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – přípočty, odpočty:

1.) Vícepráce způsobené okolnostmi, které nebyly známy v době podání nabídky

Před zahájením prací a v jejím průběhu musel zhotovitel řešit okolnosti, které v době podání nabídky nemohl předpokládat a neměl je z tohoto důvodu zahrnuty ve své cenové kalkulaci. Práce s těmito uvedenými okolnostmi jsou vyčísleny v jednotlivých položkových rozpočtech změnového listu. Jedná se o:

ZL 2.1 Zbudování nového staveništního sjezdu (č.2), SO 03 – DIO

V průběhu stavby bylo nutné zajistit nový vjezd na staveniště, a to z důvodu předčasného předávání části stavby „Zázemí občanské vybavenosti“, kde byl vybudován původní sjezd a bylo nutné jej zrušit.

ZL 2.2 Zpevnění vjezdu vrstvou KSC - Triangle City, SO 101 – Komunikace

Dne 13.3.2017 proběhla měření únosnosti zemní pláně komunikace na Větví A v rámci I.etapy. Naměřené hodnoty únosností vyjádřené modulem přetvárnosti Edef,2 u zkoušek č. ZZTD 5/17/39, ZZTD 6/17/40 a ZZTD 7/17/41 vyhovují požadavku PD - Edef,2 > 60 MPa. U zkoušky č. ZZTD 8/17/42 s naměřenou únosností Edef,2 = 15,1 MPa zkoušená konstrukce nevyhovuje požadavku PD - Edef,2 > 60 MPa. (hlavní vjezd do areálu). V prostoru vjezdu se vyskytuje velké množství inženýrských sítí, které jsou převážně uloženy v účinném dosahu půdní frézy, t.j. do 0,50m! Zeminu v tomto prostoru tedy nelze z bezpečnostních důvodů zlepšit pomocí stabilizace s půdní frézou, a proto bylo navrženo zpevnění vjezdu vrstvou KSC.

ZL 2.3 Vícepráce a odstranění závad na buňkách Zázemí, SO 01.1 – Administrativní budova (SOP 18), SO 01.2 – Jídelna (SOP 25), SO 01.3 – Ubytovna (SOP 33), SO 01.4 – Ubytovna (SOP 14 sekce 1 a 2), SO 01.5 – Ubytovna (SOP 31), SO 01.6 – Ubytovna (SOP 14 sekce 3, SOP 32)

Při demontáži veškerých buněk z lokality Ledvice bylo konstatováno a v předávacích protokolech písemně potvrzeno, že všechny buňky vykazují mechanické i technologické vady, které jsou způsobeny stářím zařízení, fyzickým poškozením nebo ukončením životnosti jednotlivých částí nebo vybavení. Zhotovitel v mezích možností provedl soupis těchto viditelných vad, které částečně nacenil ve změnovém listu č.1. a v tomto změnovém listu řeší druhou část závad z tohoto soupisu.



ZL 2.4 Vodoměrné šachty - nově navržené šachty Zázemí, IO 04 – Pitný vodovod

Na žádost investora byly dodatečně zbudovány dvě nové vodoměrné šachty pro samostatné měření množství vody do ubytoven, jídelny i administrativy. Jedna šachta je osazena u ubytovny SOP 33 před rozvětvením a druhá vodoměrná šachta společná pro gastro a administrativu je umístěna mezi těmito oběma budovami. Tato šachta obsahuje dvě vodoměrné sestavy – jedna pro jídelnu, druhá pro administrativu. Pro osazení šachty ubytoven bylo nutné provést přeložku již zbudovaného hydrantu a části potrubí.

ZL 2.5 Nové základy pod schody buňkoviště Zázemí, SO 01.1 – Administrativní budova (SOP 18), SO 01.3 – Ubytovna (SOP 33), SO 01.4 – Ubytovna (SOP 14 sekce 1 a 2), SO 01.5 – Ubytovna (SOP 31), SO 01.6 – Ubytovna (SOP 14 sekce 3, SOP 32)

Při montáži schodišť ubytoven bylo zjištěno, že umístění již vybudovaných betonových základů prostorově neodpovídají skutečnosti. Muselo dojít k jejich posunutí.

ZL 2.6 Navýšení kubatur výkopů pro základy buňkoviště Zázemí, SO 01.1 – Administrativní budova (SOP 18), SO 01.2 – Jídelna (SOP 25), SO 01.3 – Ubytovna (SOP 33), SO 01.4 – Ubytovna (SOP 14 sekce 1 a 2), SO 01.5 – Ubytovna (SOP 31), SO 01.6 – Ubytovna (SOP 14 sekce 3, SOP 32)

Při provádění základů pod buňkoviště nebylo ve výkazu výměr počítáno s navýšením kubatury výkopů pro provedení bednění budoucích základů, které vyčnívají nad terén cca 400 mm. Muselo dojít k rozšíření výkopů pro umístění bednění.

ZL 2.7 Nacenění sloupků HUP - Triangle City, SO 501 – STL plynovod

Ve výkazu výměr chybí u objektu SO 501 – STL plynovod položka oceňující sloupky hlavních uzávěrů plynu na přípojkách.

ZL 2.8 Panely nad plynovodem - vjezd do Triangle City, SO 101 - Komunikace

Po provedení pláně komunikace u vjezdu do Triangle City bylo zjištěno, že veřejný plynovodní řad se nachází mělko a bude nutné jej chránit. Správce této sítě (Innogy) požaduje ochranu STL plynovodu překrytím silničními panely šířky 1m.

ZL 2.9 Navýšení délek příkopových žlabovek – Zázemí, SO 01.1 – Administrativní budova (SOP 18), SO 01.2 – Jídelna (SOP 25), SO 01.3 – Ubytovna (SOP 33), SO 01.4 – Ubytovna (SOP 14 sekce 1 a 2), SO 01.5 – Ubytovna (SOP 31), SO 01.6 – Ubytovna (SOP 14 sekce 3, SOP 32)

Skutečná délka příkopových žlabovek je větší než ve výkazu výměr. Tento rozdíl je větší v součtu o 60,7 m.

ZL 2.10 Nové propojení dešťové kanalizace na stávající kanalizaci - 6m - Triangle City, SO 301 – Dešťová kanalizace

Při provádění dešťové kanalizace v I. etapě Triangle City bylo zjištěno, že umístění šachty D1-2 nesplňuje prostorovou normu, proto byla dohodnuta změna provedení připojení na hlavní řad tak, že lomová šachta bude vypuštěna, stoka D1 bude pokračovat bez změny směru a napojení na hlavní řad bude provedeno kolmo. Marné dodání šachty na stavbu není součástí méněprací.



ZL 2.11 Chráničky ve vjezdu na stávajících sítích - Triangle City, So 101 - Komunikace

Ve vjezdu do Triangle City byly obnaženy sítě silového vedení VN a sdělovací kabely. Správci sítí požadují v místě pod komunikací uložit tyto sítě do dělených betonových chrániček, a to s přesahem 1m za obrubu.

ZL 2.12 Osazení sekčních šoupat u odboček - 3 komplety, SO 303 – Vodovod pitné vody (2ks) a So 304 – Vodovod užitkové vody (1ks)

Severočeské vodovody a kanalizace – správce veřejných vodovodů - požaduje v místech budoucích přípojek provedení sekčních šoupat se spojkami Hawle a použití těsnění s ocelovou výztuží. Toto řešení nebylo v projektové dokumentaci navrženo.

ZL 2.13 Odvodňovací šachtička u jídelny (1 ks navíc), IO 06 – Dešťová kanalizace

V rozpočtu je uvedeno 35 ks odvodňovacích šachtiček, ve výkresové dokumentaci je šachtiček celkem 36 ks. Rozdíl je řešen ve změně č. 2.13

ZL 2.14 Nově požadované chráničky - Triangle City

Na žádost investora byly provedeny rezervní chráničky pod komunikacemi I. etapy Triangle City včetně kruhového objezdu.

ZL 2.15 Změny na VO, silovém vedení a sdělovacím vedení, SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 402 – Silové vedení, SO 403 – Sdělovací vedení, IO 09 – Silnoproudé rozvody, IO 11 – Rozvoda slaboproudu

Změny na VO, silovém vedení i slaboproudu byly vyvolány změněnou dispozicí na stavbě a rozporem mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací.

Navržené řešení je výsledkem dohody vzniklé z jednání za účasti investora, projektanta a zástupců ČEZu, které projednávalo situaci ohledně neexistující distribuční rozpojovací skříně, která byla uvedena ve stávající PD a která má napájet vývody pro SO 401 a 402. Bylo dohodnuto, že vývody pro SO 401 a 402 budou provedeny vývody z NN rozvaděče odběratelské rozvodny 22/0,4kV (odběratel Ústecký kraj). Výkon bude vyveden do rozpojovací skříně umístěné u zadní stěny odběratelské stanice a z té budou dále napájeny zařízení pro 401 a 402. Vedle této skříně bude umístěn zapínací bod pro VO - RVO2 s přípravou pro podružné měření odběru spotřeby VO. Oba rozvaděče budou v těsné blízkosti zapínacího bodu -RVO1 pro areálové osvětlení buňkoviště (IO10). Ten je rovněž umístěn u zadní stěny trafostanice.

Návrh postihuje i změnu v trasách, která byla vyvolána jinou dispozicí v umístění průchodek pro kabely nn. Ty jsou umístěny na protější straně trafostanice než předpokládala PD. Metráže kabelů postihují jednak tuto skutečnost, ale i přemístění rozvaděče R11 jeho posunutím a skutečně vytýčené trasy geodety.

Část změn vznikla na základě žádosti investora – změna trasy slaboproudu do jídelny.

ZL 2.16 Navýšení délky vjezdové brány u vrátnice, SO 02 – Oplocení

Projektová dokumentace řešila vjezdovou bránu do Zázemí občanské vybavenosti tak, že zužovala průjezdný profil komunikace. Na žádost investora byla upravena délka pojezdové brány tak, aby průjezdný profil zůstal 6 m.

ZL 2.17 Vyjmutí připojení plynové přípojky na hlavní řad – méněpráce, SO 501 – STL plynovod

Napojení STL vedení na veřejný řad je na podnět investora vyjmut z objemu prací z důvodu připojování areálu PZ Triangle City až po dokončení stavby.



ZL 2.18 Letní údržba zeleně – SO 801 – Sadové úpravy

Výsadba zeleně ve II. etapě Triangle City časově vychází do nejméně příznivého letního období. Z toho důvodu bude nutné navýšit prostředky na nutnou zálivku s tím spojenou.

ZL 2.19 Osazení ACO DRAINU u vstupů do jídelny, zajištění průtočnosti odvodňovacích žlabů, SO 01.2 – Jídelna (SOP 25)

Při výstavbě komunikací byla zjištěna nesrovnalost ve výškách chodníků u provozních vstupů do gastra, díky čemuž vznikl protispád. Aby nedocházelo k vniku dešťových vod do interiéru, byly navrženy a osazeny nové odvodňovací žlaby ACO DRAIN, které odvedou případnou povrchovou vodu do profilu betonového odvodňovacího žlabu.

ZL 2.20 Nacenení chybějících položek rozpočtu - elektročást IO07 - čerpací stanice Zázemí, SO 07 – Retenční nádrž

V projektové dokumentaci nebyla zkoordinována stavební a technologická část čerpací stanice retenční nádrže Zázemí, a proto v rozpočtu chybí některé položky. Jedná se především o osazení samostatného elektrického rozvaděče pro technologickou část, chybějícího plovákového snímače a jejich nutné kabelové propojení včetně propojení na přívodní rozvaděč.

ZL 2.21 Dodatečné odvodnění buněk Zázemí, SO 01.1 – Administrativní budova (SOP 18)

Odvodnění střechy administrativní budovy není v místě venkovního evakuačního schodiště nijak napojeno na odvodňovací žlab. Výstavbou chodníku v této části vznikla překážka odvodu vody a hrozba podmáčení terénu pod buňkami. Proto bylo navrženo a provedeno nové odvodňovací potrubí, které bylo napojeno na nejbližší odvodňovací šachtičku.

ZL 2.22 Navýšení délek chodníkových obrubníků Zázemí, SO 03 – Komunikace a parkoviště

Skutečná délka chodníkových obrub Zázemí je o 160 mm větší. Vzniklý rozdíl je doceněn ve ZL 2.22.

ZL 2.23 Výšková úprava vstupního chodníku administrativy - Zázemí, SO 03 – Komunikace a parkoviště

Na žádost investora stavby byla provedena výšková úprava vstupního chodníku do administrativní budovy. Jednalo se o zrušení navrženého stupně a vytvoření bezbariérového vstupu. Bylo nutné vybourat již provedené obruby a osadit je do nového spádu (4 mm), doplnit nové podkladní vrstvy drti do plochy chodníku.



Odůvodnění změny – přípočty, odpočty:

1.) Vícepráce způsobené okolnostmi, které nebyly známy v době podání nabídky

V průběhu realizace díla byly objeveny okolnosti, které nebyly, nebo nemohly být známy v době podání nabídky zhotovitele na provedení stavebního díla.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Změny byly vyvolány požadavky investora anebo dodatečnými požadavky správců jednotlivých sítí. Dále také z důvodu zajištění základní funkčnosti buňkových sestav, nezle ovšem zaručit, že tento zlepšený stav bude dostačovat ke kolaudaci objektů. Další změny jsou vyvolány rozporem mezi skutečnými vstupními podmínkami a projektovou dokumentací.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“ SoD č. 16/SML3782/INV/27/SP – 29.13, 207.14			Číslo změny: 2	
			Datum: 20.7.2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>				
Změnové listy č.2				
Přípočty celkem: + 2 803 518,59 Kč				
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>				
Změnové listy č.2				
Odpočty celkem: - 174 436,40 Kč				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla, včetně dodatku č.1 a č.2: 61 226 327,98 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	+ 2 803 518,59 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní	
snížení ceny o	- 174 436,40 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní	
celková cena po změně	63 855 410,17 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 20.7.2017				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:		