

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy/10/2017

(Lukavecký potok, Lukavec)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

VH – stavební práce, s.r.o.

IČO: 28789202

DIČ: CZ28789202

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sídlo: Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha – 4, Krč

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá o odložení termínu dokončení stavby „Lukavecký potok, Lukavec“ z důvodu špatných klimatických podmínek (vysoké srážkové úhrny v září a v říjnu), které nedovolují realizovat práce dle technologických postupů a lhůt. Jedná se o vysokou hladinu ve vodoteči způsobenou zvýšeným průtokem vody, kterou v současnosti není možné úplně odvodnit. Zároveň jsou přístupové pozemky značně podmáčené a došlo by k jejich devastaci. Tyto skutečnosti byly ověřeny na místě příslušným správcem vodního toku, který zároveň zajišťuje technický dozor stavby. Stavba bude probíhat v maximální možné míře ještě v listopadu 2017. Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje odložení termínu dokončení stavby na 30. 6. 2018. Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 6. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy/10/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Studenci dne:

V Hradci Králové dne: **24 -10- 2017**