

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. OLP/170/2017**

**"Studie proveditelnosti a projektová žádost pro projektový záměr Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána, pověřeným řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

### **Asistenční centrum, a.s.**

se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most

IČO: 63144883

DIČ: CZ63144883

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Jochman, předseda představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 198945471/0300

evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B714

dále jen "zhotovitel"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. OLP/170/2017, jejímž předmětem je zpracovat studii proveditelnosti a žádost o dotaci včetně povinných příloh (mimo projektovou dokumentaci ke stavební části) projektu "Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje" dle pravidel příslušné výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení termínu pro odevzdání studie proveditelnosti, a to z důvodu nedoložení (nepředání) potřebných dokumentů dodavateli ze strany objednatele. Dodavatel pro zpracování kompletní studie proveditelnosti potřebuje finální rozpočet stavebních prací a finální výkresovou část stavby, tyto dokumenty objednatel dosud nemohl zhotoviteli doložit z důvodu potřeby nezbytných vyvolaných dodatečných úprav v projektové dokumentaci a jejich zapracovávání. Dalším důvodem pro prodloužení termínu odevzdání studie je skutečnost, že zhotovitel ke zpracování studie proveditelnosti potřebuje doložit smlouvu na zajištění provozu inkubátoru. Jedná se o požadavek poskytovatele dotace, který nebyl explicitně uveden ve „Výzvě IV programu podpory Služby infrastruktury“ vyhlášené 4.9.2017, ale jeho potřeba byla potvrzena při konzultaci zhotovitele s poskytovatelem dotace.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1. smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předat studii proveditelnosti nejpozději do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy. Projektovou žádost je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 5 dní před koncem termínu pro podání žádostí do příslušné výzvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat studii proveditelnosti nejpozději do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy. Projektovou žádost je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 5 dní před koncem termínu pro podání žádostí do příslušné výzvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty."

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady kraje č. 1964/17/mRK ze dne 23. 10. 2017

V Liberci dne

V \_\_\_\_\_ dne

.....  
Marek Pieter  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. František Jochman  
předseda představenstva  
Asistenční centrum, a.s.