

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

schválený RM 17 18 36 03

č. objednávatele 2017-0437/OMH

ze dne 22.06.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zjednáání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **EEPR s. r. o.**
Sídlo: Polevsko 103, 471 16 Polevsko
Statutární zástupce: Ing. Petr Správka, jednatel
IČO: 05649404
DIČ: CZ05649404
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 4449877329/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednávatele 2015-0437/OMH ze dne 22.06.2017 čl. 5, odst. 5.6 byla doba provedení díla po etapách. Termín pro kompletní dokončení díla byl stanoven do 24.10.2017. Odbornou komisí (komise schválena RM 17 10 37 28) byl vydán pokyn pro pozastavení prací a to z důvodu zajištění technologické přestávky (zrání cementu) a zajištění tlaku termálních vod pro odběr k vytápění ve městě Děčín firmou Termo a. s. Práce budou opětovně zahájeny na pokyn odborné komise prostřednictvím TDI na základě výzvy investora a doba pro dokončení díla je 90 dnů od vydání tohoto pokynu.
2. Dle SOD č. objednávatele 2017-0437/OMH ze dne 22.06.2017 čl. 6, odst. 6.5 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 267 610,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0437/OMH bez DPH:	4 755 178,00 Kč
Cena víceprací – Dodatek č. 1	2 917 378,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	7 672 556,00 Kč
Celková cena včetně DPH	9 283 792,76 Kč

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 24.10.2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková, primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Správka, jednatel