

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jirí Tesař, člen
představenstva

a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen
představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.

bank. spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 7, 9 a změnového
listu č. 13 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu
plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	1 351 675,00 Kč	224 735,38 Kč	1 126 939,62 Kč
9	562 197,58 Kč	58 155,75 Kč	504 041,83 Kč
13	668 200,00 Kč	139 936,79 Kč	528 263,21 Kč

Více práce 2 582 072,58 Kč
Méně práce..... - 422 827,92 Kč
Původní Cena díla dle dodatku č. 3 491 625 145,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 4 + 2 159 244,66 Kč
Nová Cena díla bez DPH 493 784 389,66 Kč

1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na
následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou*

Cena Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **493 784 389,66 Kč***

*slovy: **čtyřistadevadesáttřimilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíctřistaosmdesátdevět korun českých a šedesátšest haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

V Praze dne 2.10.2017

V Tišnově dne 2.10.2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Petr Brzezina
předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Por. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po dod. č. 2	Rozpočet dle dod. č. 3	ZL č.	vícepráce	méněpráce	Rozpočet dle dod. č. 4
1	PS 05-28-01.1	Žst. Kuřim, definitivní SZZ							
2	PS 05-28-01.2	Žst. Kuřim, provizorní SZZ							
3	PS 05-28-01.3	Žst. Kuřim, klimatizace místnosti technologie							
4	PS 05-14-01	Žst. Kuřim, traťový kabel							
5	PS 05-14-02	Žst. Kuřim, místní kabelizace							
6	PS 05-14-03	Žst. Kuřim, trubky HDPE							
7	PS 05-14-05	Žst. Kuřim, sdělovací zařízení							
8	PS 05-14-06	Žst. Kuřim, telefonní zapojovač							
9	PS 05-14-07	Žst. Kuřim, ASHS							
10	PS 05-14-08	Žst. Kuřim, EZS							
11	PS 05-14-09	Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru							
12	PS 05-14-13	Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení							
13	PS 05-14-14	Žst. Kuřim, kamerový systém							
14	PS 05-14-15	Žst. Kuřim, informační zařízení							
15	PS 05-14-10	Žst. Kuřim, úprava MRTS							
16	PS 05-14-11	Žst. Kuřim, úprava TRS							
17	PS 05-14-04	Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení							
18	PS 05-14-12	Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace							
19	PS 05-05-01	Žst. Kuřim, doplnění DRT							
20	PS 05-05-02	ED Brno, doplnění DRT a řídicího systému							
21	PS 05-05-03	Žst. Kuřim, DOTS ŽDC							
22	PS 05-05-04	ED Brno, DOTS ŽDC							
23	PS 05-13-01	Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOv							
24	PS 05-13-02	Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.							
25	PS 05-13-03	Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV							
26	PS 05-13-03.1	Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV							
27	PS 05-13-04	Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV							
28	PS 05-13-04.1	Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV							
29	PS 05-07-01	Žst. Kuřim, rozvodna nn							
30	PS 05-07-01.1	Žst. Kuřim, náhradní zdroj							
31	SO 05-17-01	Žst. Kuřim, železniční svrček							
32	SO 05-16-01	Žst. Kuřim, železniční spodek							
33	SO 05-16-02	Žst. Kuřim, nástupiště							
34	SO 05-19-01	Žst. Kuřim, most v km 18,500							
35	SO 05-19-02	Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod							
36	SO 05-19-02.1	Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - Úpravy stávajících výtahů							
37	SO 05-19-03	Žst. Kuřim, most v km 18,936							
38	SO 05-19-04	Žst. Kuřim, most v km 19,319							
39	SO 05-19-05	Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810							
40	SO 05-19-06	Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164							
41	SO 05-19-07	Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119							
42	SO 05-19-07.1	Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830							
43	SO 05-12-41	Žst. Kuřim, přelozka kabelu vn E.ON v km 18,365							
44	SO 05-14-01	Žst. Kuřim, ochrana drátěných sdělovacích kabelů							
45	SO 05-14-02	Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů							
46	SO 05-14-02.1	Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T							
47	SO 05-14-02.2	Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME							
48	SO 05-43-01	Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy							
49	SO 05-21-01	Žst. Kuřim, ochrana plynovodů							
50	SO 05-22-01	Žst. Kuřim, ochrana vodovodů							
51	SO 05-27-01	Žst. Kuřim, ochrana kanalizací							
52	SO 05-18-01	Žst. Kuřim, plocha VNvk u koleje č.5							
53	SO 05-15-04	Žst. Kuřim, kabelovod							
54	SO 05-15-01	Žst. Kuřim, stavební úpravy vpravní budovy							
55	SO 05-15-02	Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy							
56	SO 05-15-03.A	Žst. Kuřim, zastřešení nástupiště A							
57	SO 05-15-03.B	Žst. Kuřim, zastřešení nástupiště B delňová kanalizace							
58	SO 05-15-05	Žst. Kuřim, PHS							
59	SO 05-15-06	Žst. Kuřim, IPO							
60	SO 05-15-07	Žst. Kuřim, Orientační systém							
61	SO 05-01-01	Žst. Kuřim, trakční vedení							
62	SO 05-01-02	Žst. Kuřim, napájení EOv z TV							
63	SO 05-01-03	Žst. Kuřim, napájení zab. zař. z TV							
64	SO 05-01-04	Žst. Kuřim, převěšení ZOK							
65	SO 05-01-05	Žst. Kuřim, zavěšení kabelů 6kV							
66	SO 05-06-01	Žst. Kuřim, EOv							
67	SO 05-04-02	Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV							
68	SO 05-06-03	Žst. Kuřim, úprava rozvodu nn							
69	SO 05-06-04	Žst. Kuřim, venkovní osvětlení							
70	SO 05-06-05	Žst. Kuřim, osvětlení nákladistě							
71	SO 05-06-06	Žst. Kuřim, osvětlení nástupiště a podchodu							
72	SO 05-06-07	Žst. Kuřim, DOÚO							
73	SO 05-06-08	Žst. Kuřim, úprava rozvodu nn ve VB							
74	SO 05-06-09	Žst. Kuřim, přelozky silnoproudých zařízení							
75	SO 05-01-06	Žst. Kuřim, ukolejení							
76	SO 05-06-10	Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv							
77	SO 05-06-11	Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.							
78	SO 05-06-12	Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV							
79	SO 08-08-08	Všeobecné položky							
			2 630 427,00	2 680 603,00	2 680 603,00				2 680 603,00
			478 199 883,43	482 620 405,24	491 626 145,00		2 582 072,58	-422 827,02	493 784 388,08
		CELKEM							

ROZPOČET

stavby : Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kufim-Tišnov

Zařizovací
objektu :
(UKSO,
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

1 126 939,62

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Objekt PS, SO : žst. Kufim, železniční spodek
projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo PS, SO : SO 05-16-01
Datum zpracování : Změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	změna	množství po změně	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				CENA			
									dodávky		montáže		vícepráce	méněpráce	celkem	
									jednotková	celkem	jednotková	celkem				
7	8	9	10	11	12	13										
Díl: 1													Zemní práce			
1	122101	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1	m3													
2	122102	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 - obce (na likvidaci odpadů nebo jiné urbené místo)	m3 km													
S Celkem za 1													Zemní práce			
Díl: 5													Komunikace			
22	501 301	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z minerálních směsí nové	m3													
23	501430R-4bk1	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU IN SITU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	m3													
S Celkem za 5													Komunikace			
Díl: 990													Poplatky za skládky			
40	17 05 04	Výkopová zemina čistá (překračující limity pro uložení na povrch terénu)	T													
celkem změnový list č.07								0,000	0,00	10 134 576,21	1 351 675,00	-224 735,38	11 261 515,83			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**
 Název PS,SO : **Žst. Kuřim, nástupiště**

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV) 823 51

majitel HIM: **SŽDC** **504 041, 83**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Projektant, firma : Ing. Kapoun, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo PS,SO **SO 05-16-02**
 Datum zpracování : **změna 11.5.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	změna	celkem po změně	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				CENA				
									dodávky		montáže		vícepráce	méněpráce	celkem		
									jednotková	celkem	jednotková	celkem					
7	8	9	10	11	12	13											
Díl: 1 5	123738	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3														
S	Celkem za 1	Zemní práce															
Díl: 990 41	014122 (170504)	Poplatky za skládky POPLATKY ZA SKLÁDKU - Výkopová zemina (spíňující limity pro uložení na povrch)	T														
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky															
Díl: 39 42	966158 014122 (170101)	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM POPLATKY ZA SKLÁDKU - Beton z demolic objektů, základů TV	M3 T														
		celkem změnový list č.09															
										89 136,24	562 197,580	-58 155,750	593 178,070				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov**Zatřídění
objektu : 824 13
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

528 263,21

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst. Kuřim, železniční spodek**
Projektant, firma : **Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.**Číslo PS,SO : **SO 05-16-01**
Datum zpracování : **Změna 20.6.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	změna	množství po změně	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				CENA				
									dodávky		montáže		vícepráce	méněpráce	celkem		
									jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Díl: 1		Zemní práce															
1	122101	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. hominy 1															
2	122102	Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. hominy 1 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)															
S	Celkem za 1	Zemní práce															
Díl: 5		Komunikace															
22	501 301	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z minerálních směsí nové															
23	501430R-sbk1	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU IN SITU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM															
S	Celkem za 5	Komunikace															
Díl: 990		Poplatky za skládky															
40	17 05 04	Výkopová zemina čistá (překračující limity pro uložení na povrch terénu)															
		celkem změnový list č.13						0,000		0,00		10 134 576,21	668 200,00	-139 936,79		10 662 839,42	