

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také „Smlouva“).

Smluvní strany:

1. Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 70 89 03 66

DIČ: CZ 70890366

zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmána pro oblast dopravy, na základě zmocnění Rady Plzeňského kraje, usnesením č. 936/17 ze dne 21. 8. 2017,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň, číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

2. GEMA s.r.o.

se sídlem: Oderská 333, 196 00 Praha 9

IČO: 47120584

zastoupený: Ing. Petrem Šindlerem

zapsaný: Městský soud Praha, odd.C, vl.13187 dne 30.9.1992

bankovní spojení: ČSOB Praha, účet

variabilní symbol: číslo smlouvy

(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke

Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 9. 2017, týkající se
projektu Zvýšení kvality dopravy
v Plzeňském kraji – rozvoj systému

tento Dodatek č. 1,

kterým se Smlouva aktualizuje takto:

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Předmět Dodatku

S ohledem na časový posun objektivně způsobený pozdějším ukončením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému – 2. vyhlášení“, ev.č. VVZ: Z2017-012734, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách termínů plnění Smlouvy:

V článku 5. Termíny k provedení díla se text odstavce 5.2 mění a nově zní:

5.2 Průběžná realizace Díla bude probíhat ode dne započetí do 31. 8. 2018. Ke stejnému termínu budou předloženy faktury a dokumentace skutečného provedení. Po dokončení každé ucelené části (lokality) bude zařízení po dobu následujících tří týdnů provozováno v režimu zkušebního provozu pro odladění nedostatků a nedodělků vzniklých při stavbě a instalaci.

V článku 6. Platební podmínky, lhůta splatnosti se text odstavce 6.1 a odstavce 6.2 mění a nově zní:

6.1 Fakturace realizace Díla bude provedena ve dvou termínech, a to 30. 3. 2018 a 31. 8. 2018.

6.2 Fakturace dle bodu 6.1 tohoto článku bude provedena na základě Objednatelem podepsaného předávacího protokolu (pro termín 30.3.2018) a na základě Objednatelem podepsaného závěrečného předávacího protokolu o ukončení realizace Díla a uvedení Díla do plně funkčního provozu (pro termín 31.8.2018). Fakturovaná celková částka nepřekročí cenu za provedení Díla dle odst. 4.1 Smlouvy.

Obsah přílohy č. 6 Smlouvy o dílo se mění dle obsahu přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami dne 12. 9. 2017, se nemění. Provedené aktualizace termínů nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ a nemají vliv na výběr dodavatele v předchozím zadávacím řízení.
2. Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po třech stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

5. Schválení Dodatku ze strany Objednatele bylo učiněno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1063/17 ze dne 2. 10. 2017.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je následující příloha:


Příloha:

č. 1 Harmonogram realizace projektu (nahrazuje **přílohu č. 6** Smlouvy o dílo)

Za Objednatele:

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána
pro oblast doprava

V Plzni dne *9.10.2017*



(podpis, razítko)

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Šindler
jednatel firmy

V Unhošti dne *18.10.2017*



(podpis, razítko)

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 Harmonogram realizace projektu

Událost:	Datum od - do
Podpis smlouvy	5.9.2017
Předání staveníšť	15.9. - 13.10.2017
Vypracování realizační dokumentace	16.10. - 10.11.2017
PS 14 - MYOTIS - instalace a migrace SW - KIS	13.11.2017 - 29.6.2018
PS 05 - Nepomuk - realizace	13.11. - 1.12.2017
PS 12 - Tachov, žst. - realizace	13.11. - 1.12.2017
PS 05 - Nepomuk - Zprovoznění a zkušební provoz	4. - 22.12.2017
PS 12 - Tachov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz	4. - 22.12.2017
PS 11 - Tachov, AN. - realizace	4. - 22.12.2017
PS 04 - Pačejov, žst. - realizace	4. - 22.12.2017
PS 05 - Nepomuk - Schválení realizace	27.12.2017
PS 12 - Tachov, žst. - Schválení realizace	27.12.2017
PS 11 - Tachov, AN. - Zprovoznění a zkušební provoz	27.12.2017 - 19.1.2018
PS 04 - Pačejov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz	27.12.2017 - 19.1.2018
PS 08 - Bor, Aut.st. - realizace	2.1. - 19.1.2018
PS 13 - Stod - realizace	2.1. - 19.1.2018
PS 11 - Tachov, AN. - Schválení realizace	22.1.2018
PS 04 - Pačejov, žst. - Schválení realizace	22.1.2018
PS 08 - Bor, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz	22.1. - 9.2.2018
PS 13 - Stod, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz	22.1. - 9.2.2018
PS 01 - Horažďovice, žst. - realizace	22.1. - 16.2.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - realizace	22.1. - 16.2.2018
PS 08 - Bor, Aut.st. - Schválení realizace	12.2.2018
PS 13 - Stod, žst. - Schválení realizace	12.2.2018
Proškolení obsluhy pro lokality Stod žst., Tachov žst., Pačejov žst., Horažďovice žst.	13. - 16.2.2018
PS 01 - Horažďovice, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz	19.2. - 9.3.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz	19.2. - 9.3.2018
PS 06 - Planá, žel. st. - realizace	19.2. - 9.3.2018
PS 01 - Horažďovice, žst. - Schválení realizace	13.3.2018
PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Schválení realizace	13.3.2018
PS 06 - Planá, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz	13.3. - 6.4.2018
PS 01, PS 04, PS 05, PS 08, PS 11, PS 13 - Protokolární předání části projektu do majetku kraje	19. - 23.3.2018
Fakturace 1. části díla	30.3.2018

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Událost:	Datum od - do
PS 06 - Planá, žel. st. - Schválení realizace	9.4.2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - realizace	9.4. - 18.5.2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz	21.5. - 8.6.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - realizace	4. - 29.6.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - realizace	4. - 29.6.2018
PS 10 - Stříbro, žel. st. - Schválení realizace	11.6.2018
PS 14 - MYOTIS - zkušební provoz	2.7. - 21.8.2018
PS 07 - Plasy, žel. st. - realizace	9. - 27.7.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz	9. - 27.7.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz	9. - 27.7.2018
PS 07 - Plasy, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz	30.7. - 17.8.2018
PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Schválení realizace	30.7.2018
PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Schválení realizace	31.7.2018
PS 14 - MYOTIS - schválení realizace	1. - 3. 8.2018
PS 07 - Plasy, žel. st. - Schválení realizace	16.8.2018
PS 02, PS 03, PS 06, PS 07, PS 09, PS 10, PS 14 - Protokolární předání části projektu do majetku kraje	13. - 22.8.2018
Předání Č/Ž dokumentace opravené dle skutečného provedení	30.8.2018
Fakturace zbývajících částí díla	31.8.2018