

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. smlouvy: 108/2017

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – část IV**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (18. 9. 2017)
Přerušení stavebních prací		4. 10. 2017 – 10. 10. 2017
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	7 týdnů od termínu určeného zadavatelem (12. 11. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (24. 12. 2017)
Doba realizace Díla		7 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán


Zhotovitel
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35967
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	31.8.2017

1

Název stavby :

„Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – část IV: II/319 Rokytnice směr Panské pole“

Název objektu :

SO 001.2 Vedlejší a ostatní náklady – 2.úsek km 19,950 – 22,950
 SO 101.2 Silnice II/319 Rokytnice v O.h., km 19,950 - 22,950
 SO 151.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. úsek km 19,950 - 22,950

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ 28860080

Zhotovitel :

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o prodloužení termínu výstavby s ohledem na výjimečné povětrnostní podmínky v období 4.10. - 10. 10. 2017. Zhotovitel i v nejlepší vůli nemohl zohlednit extrémní klimatické podmínky a v termínu provádět sanace konstrukčních vrstev vozovky. Od 4.10. -10.10. 2017 byly stavební práce přerušeny. Konečný termín stavebních prací je změněn na 12. 11. 2017 viz žádost zhotovitele. Celková doba výstavby se změní z původních 6+6 týdnů na 7+6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	aktualizovaný harmonogram
2.	žádost zhotovitele o prodloužení termínu výstavby ze dne 10.10.2017
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
28 883 772,35 Kč	-	-	-	-	-
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-	-		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Alexander Freml	10.10.2017	
Projektant :	-	-	-	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	10.10.2017	
Technický dozor :		Vlastimil Šmol	10.10.2017	
Supervize :				

Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek – část IV

Název Díla: II/319 Rokytnice směr Panská Pole

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. a. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	Měsíce																	
				2017				2018				2019				2020					
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		
SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady - 1. úsek km 18,800 - 18,800		Finste																		
SO 001.2	Vedlejší a ostatní náklady - 2. úsek km 19,998 - 22,988		Finste																		
SO 101.1	Silnice II/319 Rokytnice v O.H., km 18,800 - 18,800																				
	11203 kácení stromů Ø kmene přes 0,9m s odstranění pařezů	Finste																			
	11372 hrázování zpevněných ploch asfaltových	Finste																			
	12932 odstranění podkladů od násovu do 0,5 m	Finste																			
	56330 A uvoznkové vrstvy ze štěrku	Finste																			
	56330 B uvoznkové vrstvy ze štěrku	Finste																			
	56932 zpevnění krajnic ze štěrku Ø Do 100 mm	Finste																			
	574A04 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 11S	Finste																			
	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 11S Ø 40 mm	Finste																			
	574C06 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ 16S Ø 50 mm	Finste																			
	574E76 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 16S Ø 80 mm	Finste																			
	915111 vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka	Finste																			
	915211 vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka	Finste																			
	93132 údržba dílníků spár a zářezů modifik	Finste																			
SO 101.2	Silnice II/319 Rokytnice v O.H., km 19,998 - 22,988																				
	11203 kácení stromů Ø kmene přes 0,9m s odstranění pařezů	Finste																			
	11372 hrázování zpevněných ploch asfaltových	Finste																			
	11332 odstranění podkladů zpevněných ploch z kamenné nerostové	Finste																			
	11333 odstranění podkladů zpevněných ploch z asfaltového	Finste																			
	12273 odkopávky a překopávky obecné II. i	Finste																			
	12832 odštěpní příkopů od násovu do 0,5 m	Finste																			
	56330 A uvoznkové vrstvy ze štěrku	Finste																			
	56330 B uvoznkové vrstvy ze štěrku	Finste																			
	56932 zpevnění krajnic ze štěrku Ø Do 100 mm	Finste																			
	574A04 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 11S	Finste																			
	574A34 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 11S Ø 40 mm	Finste																			
	574C06 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACI 16+ 16S Ø 50 mm	Finste																			
	574E76 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 16S Ø 80 mm	Finste																			
	9113A2 vodotěsné dopravní značení barvou hladké - dodávka a přesunem (bez dodávky)	Finste																			
	915111 vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka	Finste																			
	915211 vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka	Finste																			
	93132 údržba dílníků spár a zářezů modifik	Finste																			
SO 101.1	Dopravní inženýrská opatření - 1. úsek km 18,800 - 18,800																				
	916359 saméopravní desky 24 oboustr. s fólií Ø 1 - napětím	Finste																			
SO 101.2	Dopravní inženýrská opatření - 2. úsek km 19,998 - 22,988																				
	916359 saméopravní desky 24 oboustr. s fólií Ø 1 - napětím	Finste																			

Datum zahájení prací: 18.9.2017
 Přerušení satvebních prací: 4.10.2017
 Termín dokončení Stavby (= prací): 12.11.2017
 Termín dokončení Díla: 24.12.2017
 Doba realizace Díla: 7 týdnů + 6 týdnů



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod Ostrava
adresa Palackého 105
702 00 Ostrava
telefon/fax
e-mail
č. jednací
vyřizuje Frelm Alexander
místo, datum Ostrava, 10.10.2017

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Správa a údržba silnic Hrálovehradeckého
kraje
Správa Rychnov nad Kněžnou
Pod Budínem 1179
Rychnov nad Kněžnou

**Věc: Silnice II. a III. třídy na území Královehradeckého kraje - souvislá obnova
asfaltobetonových krytů vozovek, IV. část, silnice II/319 Rokytnice v O.H. -
Bartošovice v O.H.**

Věc: Žádost o prodloužení termínu výstavby.

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu výstavby s ohledem na výjimečné povětrnostní podmínky
v období 1. - 9. 10. 2017.

Dne 1. 10. 2017 jsme uzavřeli předmětný úsek komunikace a začali frézovat živichý povrch. Frézování
probíhalo tři dny od 7:00 do 17:00 za vytrvalého deště, který se pohyboval dle informací
meteorologických služeb v rozmezí 6,3 - 31,7 mm/m2.
Současně byly prováděny odkopy pro sanaci komunikace a provedení zpětného zásypu novým
materiálem dle PD.

Vzhledem k termínu výstavby jsme měli maximální snahu pokračovat v přípravě prací pro sanaci
krajnic dle PD. V lomu Litice, kde odebíráme nový materiál, bylo domluveno dokonce dodání materiálu
přímo z drtičky, aby nebyl příliš zvodnělý. Materiál po převozu na stavbu nevykazoval známky
zvodnění, proto byl použit i za těchto extrémních klimatických podmínek. Během hutnění se však
dostalo do kameniva tolik vody, tekoucí po komunikaci, že jej nebylo možno řádně zhutnit. Množství
dešťových srážek dokonce dokázalo naplnit i jednotlivé úseky určené pro sanaci jako bazény.
V tuto chvíli i materiál dovážený z lomu je nevyhovující pro technologie požadované projektem.

Žádáme tímto zadavatele stavby o zohlednění těchto extrémních klimatických podmínek, které
zhotovitel i v nejlepší vůli nemohl předpokládat.

Žádáme o přerušení stavebních prací v termínu od 4.10-11.10 a změnu konečného termínu
stavebních prací do 12. 11. 2017.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Foto dokumentace je přílohou žádosti



Děkuji za vyřízení,

S pozdravem

Vedoucí střediska

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 BRNO

tel. (+420) 543 532 231 233

fax (+420) 543 532 232

e-mail firesta@firesta.cz

www.firesta.cz

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel. (+420) 543 532 231 233
fax (+420) 543 532 232
e-mail firesta@firesta.cz
www.firesta.cz

IČO 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení KB
č.ú.: 250048-621/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144