



S00AP00Q0504

PV170 139 272 / 2017 60
SP01 16.8 210
PAI 00000 492

DODATEK č. 2



ke



SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270820
Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-OVZ/2017
Číslo dodatku č. 2: 51/10/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic**
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Ludkem Svobodou, pracovníkem oddělení realizace
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.**
Sídlo: **Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628
zastoupený: **Ing. Josef Petržela – jednatel, p. Petr Zemánek - jednatel**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Zdeněk Prokop – jednatel,**
Petr Zemánek – jednatel, stavbyvedoucí
IČ: **60722291**
DIČ: **CZ60722291**
daňový režim: **Plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18. 1. 2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017, jejímž předmětem je stavba „EÚO - MŠ Partyzánská – budova A. Krále 16, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 3. 11. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v návaznosti na dodržení stanovených technologických požadavků při provádění dílčích stavebních pracích.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

23. 10. 2017

V Prostějově, dne

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

V Prostějově, dne 18.10.2017

Zhotovitel

Ing. Josef Petržela - jednatel

Petr Zemánek - jednatel

Harmonogram prací

Stavba: EÚO – MŠ Parlyzánská - budova A. Krále 16, Prostějov

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární Město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Kód	Popis	Kalendářní týden													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Zemní práce														
2	Základy a zvláštní zakládání														
3	Svislé a kompletní konstrukce														
5	Komunikace														
61	Úpravy povrchů vnitřní														
62	Úpravy povrchů vnější														
91	Doplňující práce na komunikaci														
94	Lešení a stavební výtahy														
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách														
96	Bourání konstrukcí														
97	Prorážení otvorů														
99	Staveništní přesun hmot														
711	Izolace proti vodě														
712	Živičné krytiny														
764	Konstrukce klempířské														
766	Konstrukce truhlářské														
767	Konstrukce zámečnické														
769	Otvorové prvky z plastu														
771	Podlahy z dlaždic a obklady														
784	Malby														
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot														
ON	Ostatní náklady														
	Elektromontáže														
	Vzduchotechnika														
	Vytápění														

Začátek prací: 4.8.2017

Ukončení prací: 3.11.2017

18.10.2017

Ing. Josef Petřela

p.Petr Zemánek