

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/3 Tábor, mosty ev.č.3-061d.1 a 3-062.1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 3-061d.1 (u hasičů)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1 SO 201/1	Číslo ZBV: 1.5
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo (č.sml.obj.:05PU-001486, zhot.:169/16 076/230) na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel (EDIKT a.s.)
	3	Projektant (Pontex spol s.r.o.)
	4	TDS (IBR Consulting s.r.o.)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem tohoto ZBV je změna provádění říms mostu z původně uvažované monolitické konstrukce dle PDPS na provádění pomocí železobetonových prefabrikátů. K provedení změn na položkách, které jsou zapříčiněny zvoleným alternativním řešením, dochází z důvodu zajištění bezpečnosti při částečném zachování provozu pod mostem a eliminaci možných rizik, která s sebou nese řešení pomocí monolitu. Jedná se o alternativní variantu provedení říms, která byla zvolena na základě vyhodnocení všech faktorů, které mohou mít vliv na provádění prací. Původní uvažované řešení je dle Autorského dozoru zcela funkční a proveditelné, jedná se tedy o změnu „vhodnou“.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-89 510,40	89 202,75	-307,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████ (Pontex spol. s.r.o.)	datum	13.10.17	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████ (ŘSD ČR)	datum	13.10.2017	podpis
TDS	jméno	██████████ (IBR Consulting s.r.o.)	datum	18.10.2017	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████ (Správa České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	13.10.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceleny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	██████████ (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	22.10.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████ představenstva EDIKT a.s.)	datum	17.10.2017	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/3 Tábor, mosty ev.č.3-061d.1 a 3-062.1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 3-062.1 (u hřbitova)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 2 SO 201/1	Číslo ZBV: 2.5
--	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo (č.sml.obj.:05PU-001486, zhot.:169/16 076/230) na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel (EDIKT a.s.)
	3	Projektant (Pontex spol s.r.o.)
	4	TDS (IBR Consulting s.r.o.)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem tohoto ZBV je změna provádění říms mostu z původně uvažované monolitické konstrukce dle PDPS na provádění pomocí železobetonových prefabrikátů. K provedení změn na položkách, které jsou zapříčiněny zvoleným alternativním řešením, dochází z důvodu zajištění bezpečnosti při částečném zachování provozu pod mostem a eliminaci možných rizik, která s sebou nese řešení pomocí monolitu. Jedná se o alternativní variantu provedení říms, která byla zvolena na základě vyhodnocení všech faktorů, které mohou mít vliv na provádění prací. Původní uvažované řešení je dle Autorského dozoru zcela funkční a proveditelné, jedná se tedy o změnu „vhodnou“.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-107 003,00	106 401,75	-601,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████ (Pontex spol. s.r.o.)	datum	18.10.17	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████ (ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis
TDS	jméno	██████████ (IBR Consulting s.r.o.)	datum	18.10.2017	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████ (Správa České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	██████████ (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████ (člen představenstva EDIKT a.s.)	datum	17.10.2017	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/3 Tábor, mosty ev.č.3-061d.1 a 3-062.1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 3-061d.1 (u hasičů)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1 SO 201/2	Číslo ZBV: 3.4
---	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo (č.sml.obj.:05PU-001486, zhot.:169/16 076/230) na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel (EDIKT a.s.)
	3	Projektant (Pontex spol s.r.o.)
	4	TDS (IBR Consulting s.r.o.)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V souvislosti s vyjádřením projektanta, které bylo zapsáno v rámci Kontrolního dne stavby č. 6, dochází k navýšení kubatury asfaltového betonu pro obrusné vrstvy z důvodu početní chyby v soupisu prací u položky č. 49/574B34.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	115 644,74	115 644,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	(Pontex spol. s.r.o.)	datum	18.10.17	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted] (ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis
TDS	jméno	[redacted] (IBR Consulting s.r.o.)	datum	18.10.2017	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	[redacted] (Správa České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a/oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	[redacted] (ředitelka Správy České Budějovice, ŘSD ČR)	datum	23.10.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted] (člen představenstva EDIKT a.s.)	datum	17.10.17	podpis
					Číslo paré: 1