

**DODATEK č.1 k SoD č.  
Číslo objednatele: CES 1412/17**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : [REDACTED]

**1.2 Zhotovitel:**

HA & LO v.o.s.

se sídlem : U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, odd. A, vložka 3758  
zastoupená : p.Pavlem Koreněm - společníkem  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ : 47780991  
DIČ : CZ47780991  
bankovní spojení : [REDACTED]  
telefon : [REDACTED]

**Tímto dodatkem se mění tyto body smlouvy :**

**III. Čas plnění**

3.2 Dokončení stavby do : **30.11.2017**

**IV. Cena za dílo**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele, rozpočtů dle příložených změnových listů a podmínek uvedených v této smlouvě.

Původní cena dle SoD	545.300,71 Kč (bez DPH)
se na základě změnových listů navyšuje o částku	145.809,69 Kč (bez DPH)
Výsledná cena za provedení díla činí	<b>691.110,40 Kč (bez DPH)</b>

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem ... 836.243,60 Kč

**XV. Závěrečná ustanovení**

Příloha 3 – Změnové listy (příloha je připojena k dodatku č.1)

**v ostatních ujednání se smlouva nemění**

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

V ..... dne .....

V Ústí nad Labem dne 22.9.2017

Objednatel:

[Redacted]  
[Redacted] 30.10.2017 1689  
[Redacted] 010/CZ49099469  
[Redacted]

\_\_\_\_\_  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

\_\_\_\_\_  
Pavel Koreň  
společník HA & LO v.o.s.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2017	
Zhotovitel: Ha&Lo v.o.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 18.9. 2017		
Název akce: LN020007 VDJ Chožov - Rekonstrukce VDJ					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- 18.9.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
1) <u>Provedení hydroizolace akumulční nádrže</u> Jedná se o provedení vodorovné a svislé hydroizolace akumulční nádrže. V průběhu prací na odvětrání AN byla zjištěna absence hydroizolace. Realizace prací bude vyžadovat provést odkopání stávajícího zášypu AN, vyrovnání povrchu a doplnění hydroizolace. Následně bude provedena drenáž, zpětný obsyp AN.					
2) <u>Dodatečný odvrt a těsnění prostupu potrubí bezpečnostního přepadu do AN</u> Jedná se o provedení odvrtu stávajícího prostupu bezpečnostního přepadu mezi AN a AK. Při demontáži stávajícího potrubí byl posouzen stav životnosti jako nevyhovující. Dle skutečného stavu potrubí objednatel rozhodl o jeho výměně.					
3) <u>Prodloužení lhůty dokončení rekonstrukce</u> Požadavek na prodloužení termínu souvisí s výše uvedenými vícepracemi.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele 1-3	chyba v- projektové- dokumentaci	chyba- zhotovitele	vyšší- moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem +145.809,69 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 691.110,40 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 60/šedesát kalendářních dnů tj. do 30.11.2017		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 145.809,69 Kč bez DPH Cena víceprací tohoto ZL činí 145.809,69 Kč bez DPH, tj. 26,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto ZL činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 145.809,69 Kč bez DPH, tj. 26,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Pavel Koreň		HA & L s. Datum 20.9.2017			

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle ÚRS, popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace. Nachází-li se tato položka v Rámcové smlouvě je dále upravena příslušným koeficientem pro K a V.1)*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - ano
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ano
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ano
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)
- ano

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 20. 9. 17

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 21. 9. 17

Podpis [redacted] Datum 21. 9. 17

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 25. 9. 2017

Podpis [redacted] Datum 25-09-2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.