

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201700454 ze dne 7. 9. 2017

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 107-4185080227/0100
(dále jen "objednatel")

a

SWH STAVBY, s.r.o.

sídlo: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Lipská 4696, 430 01 Chomutov
IČ: 25487027
DIČ: CZ25487027
zastupuje: Milan Výborný Turek, jednatel společnosti
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu: 125487027/5500
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20442
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. d201700454 ze dne 7. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu provádění díla, který byl ve Smlouvě stanoven na 1.10.2017 – 30.11.2017. S ohledem na nepředpokládané prodlevy, které vznikly v souvislosti s vyřizováním požadavků vlastníků sousedních pozemků a při uzavírání smluv s těmito vlastníky sousedních pozemků, kterými jsou Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a Povodí Ohře, státní podnik, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění díla do 31.5.2018.

II. Změna termínu plnění

1. Text čl. V. odst. 2 Smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 1.10.2017 a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.5.2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně



osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl primátor města JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 24. 10. 2014


ve- 

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



V 23. 10. 2014 dne CHOMUTOV


SWH STAVBY, s.r.o.
Milan Výborný Turek
jednatel


SWH STAVBY, s.r.o.
Lipská 4696, 430 01 Chomutov
tel.: +420 777 227 756
IČ: 25487027, DIČ: CZ25487027
①