

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 456-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Bělá**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti o vyhotovení dodatku na vícepráce / méněpráce k SoD č. 456-2015-504201 KoPÚ Horní Bělá ze dne 20. 9. 2017 se z důvodu navýšení / snížení měrných jednotek upravuje cena a termíny dokončení fakturačního celku **3.1.2., 3.1.3, 3.1.4., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a 3.3.** následujícím způsobem:

KoPÚ Horní Bělá		MJ a cena dle Smlouvy o dílo			Vícepráce / méněpráce					Termíny	
	Fakturační celek	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena bez DPH v Kč celkem	MJ navýšení	MJ snížení	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč za navýšení / snížení	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín	Nový termín
3.1.	Přípravné práce										
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	již uhrazeno			6 (ha)		0	již uhrazeno			30.1.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	již uhrazeno			6 (ha)		0	již uhrazeno			30.1.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	již uhrazeno			24 (100 bm)		1 300	31 200	31 200		30.1.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	již uhrazeno			6 (ha)		200	1 200	1 200		29.3.2018
3.2.	Návrhové práce										
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	615 (ha)	300	184 500		4 (ha)	300	-1 200	183 000	30. 10. 2017	15. 4. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	5 (ha)	1 000	5 000	29 (ha)		1 000	29 000	34 000	30.10. 2017	15. 4. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	23 (ha)	1 000	23 000	13 (ha)		2 000	26 000	49 000	30.10. 2017	15. 4. 2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	7 (100 bm)	1 000	7 000	28 (100 bm)		2 000	56 000	63 000	30.10. 2017	15.4.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	615 (ha)	400	246 000		4 (ha)	400	-1 600	244 400	31.5. 2018	15. 11. 2018
3.3.	Mapové dílo										
3.3.	Mapové dílo	615 (ha)	200	123 000		4 (ha)	200	-800	122 200	do 3 měsíců po nabytí PM 1.R	beze změny

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 19. 10. 2017

V Plzni dne: 19. 10. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:
tel.:
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:
tel:

e-mail:
www:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 20. září 2017

Věc: žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 458-2015-504201 KoPÚ Líté.
 žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 457-2015-504201 KoPÚ Hubenov u Horní Bělé
 žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 456-2015-504201 KoPÚ Horní Bělá
 žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Během projednávání PSZ se sborem zástupců byly u výše uvedených KoPÚ vzneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest a VHO a PEO. Na tyto prvky PSZ bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než bylo předpokládáno při zadávání těchto veřejných zakázek. U KoPÚ Újezd u Svatého Kříže došlo z důvodu nedostatku státní půdy k rozšíření obvodu KoPÚ o část řešenou při KoPÚ Vranovice. Práce na výše uvedených zakázkách byly přerušeny rozhodnutím SPÚ pobočka Plzeň doručeným DS dne 4.7.2017. Termíny plnění byly dojednány dne 5.9.2017 s ohledem na náročnost prací a kapacitní možnosti dodavatele.

Na základě jednání, které proběhlo na SPÚ pro Plzeňský kraj dne 5.9.2017, si dovoluujeme požádat o zpracování dodatků k výše uvedeným smlouvám dle následujících tabulek:

k.ú. Líté

3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			3	1 000	3 000	3 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	500	14 500			30.9.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	100 bm	10	500	5 000				
			9	1 000	9 000	9 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4	31.3.2018	15.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					103 100	-	-	30.4.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					30 300	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	300	51 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					51 000	-	-		

k.ú. Hubenov u Horní Bělé

3.2.	Návrhové práce		120	300	36 000				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			2	1 000	2 000	2 000	vícepráce		
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha							
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000			31.10.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000				
			2	2 000	4 000	4 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm							
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	400	48 000			30.4.2018	15.9.2018
			116	400	46 400	1 600	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200	-	-	31.5.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	120	300	36 000				
			116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1 R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	400	76 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					76 000	-	-		

k.ú. Horní Bělá

3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	800	216 000			30.1.2018	
			261	800	208 800	7 200	méněpráce - Dodatek č. 2 odst. 4		
			24	1 300	31 200	31 200	vícepráce		
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	—						
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	200	123 000			29.3.2018	
			605	200	121 000	2 000	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
			6	200	1 200	1200	vícepráce		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						-	-		
3.2. Návrhové práce									
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	300	184 500			31.10.2017	15.4.2018
			611	300	183 300	1 200	méněpráce		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000			31.10.2017	15.4.2018
			29	1 000	29 000	29 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	126	1 000	126 000			31.10.2017	15.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
			13	2 000	26 000	26 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000			31.10.2017	15.4.2018
			28	2 000	56 000	56 000	vícepráce		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	615	400	246 000			31.5.2018	15.11.2018
			611	400	244 400	1 600	méněpráce		
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000			31.5.2018	15.11.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 700	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	615	200	123 000			30.6.2018	15.12.2018
			611	200	122 200	800	méněpráce		
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 200	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000			30.6.2018	15.12.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 000	-	-	30.6.2018	15.12.2018

k.ú. Újezd u Sv. Kříže

3.1.	Přípravné práce	Počet MJ	Cena za MJ	Cena Celkem (bez DPH)	Rozdíl ceny Méněpráce/Vícepráce	Termin plnění	Nový termin plnění		
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	200	35 000		29.3.2018		
			170	200	34 000	1 000		méněpráce- Dodatek č. 3 - odst. 4	
			18	200	3 600	3 600		vícepráce	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč									
3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	300	52 500		30.9.2017	30.4.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	8	1 000	8 000				
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	1 000	42 000	14000	vícepráce		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000	8 000				
			10	1 200	12 000	12000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	300	52 500		30.4.2018	15.11.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele		
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					211 800	-	31.5.2018	15.12.2018	
3.3.	Mapové dílo	ha	175	300	52 500			do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					56 400	-			
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	300	84 000			nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					84 000	-			

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý