

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ: 67985891

DIČ: CZ6785891

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „**Objednavatel**“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 27413152

DIČ: CZ27413152

se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zastoupený: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007

e-mail: burian.pav@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednavatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017** (dále jen „**Dodatek**“):

1. **Předmět Dodatku**

- 1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) zavázal pro Objednavatele zajistit opravu betonové plochy a montážní rampy před vjezdem do garáží v areálu Objednavatele (dále jen „**Dílo**“). Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 471.444,36 Kč bez DPH. K této ceně mělo být dále připočteno DPH ve výši 21 % v částce 99.003,32 Kč. Celková cena včetně DPH tak měla dosahovat částky 570.447,68 Kč. Termín dokončení Díla byl stanoven nejpozději do 45 dnů dle harmonogramu, tedy do 11.10.2017.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu Díla, cenu Díla a termín jeho dokončení. Změna Smlouvy o Dílo je odůvodněna skutečností, že v průběhu realizace Díla byla zjištěna přítomnost podzemních prostor pod opravovanou plochou, zvětšena celková plocha o 16,20 m², upraveny trasy kanalizace a odvodnění plochy. Na základě požadavku Objednavatele byla dále rozšířena hliníková nájezdová rampa o horní vodorovnou plochu včetně úprav založení rampy.

2. *Změna Smlouvy o dílo*

2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

- (a) dochází k úpravě rozsahu Díla v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku;
- (b) termín pro dokončení Díla je stanoven na 81 dní od zahájení provádění Díla, tedy **nejpozději do dne 16.11.2017**;
- (c) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 589.910,21 Kč bez DPH (slovy: pět-set-devadesát-osm-tisíc-devět-set-deset-korun-českých-a-dvacet-jeden-haléř-bez-DPH). K této ceně bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21% v částce 123.881,15 Kč. Celková cena tak činí **713.791,36 Kč** (slovy: sedm-set-třináct-tisíc-sedm-set-devadesát-jedna-koruna-česká-a-třicet-šest-haléřů-včetně-DPH).

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. *Závěrečné ustanovení*

- 3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1.

V Praze dne 6.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel

.....
PROFIS B & B s.r.o.
Ing. Pavel Burian, jednatel