

**Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo č. SMLDEU-52-27/2017**

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

**Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

**Daniel Flamberg**

se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice

IČO: 02927942

DIC: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních a technických: p. Daniel Flamberg

adresa pro doručování korespondence: Soběraz 36, 507 13 Železnice

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1) Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst.1. shodly na změně termínu dokončení díla:

Nový termín dokončení a konečné předání: 15.12.2017

Ke změně termínu dokončení díla došlo především z toho důvodu, že v letních měsících a v období září až listopad probíhaly intenzivní přípravy výstav a vernisáží. Tyto výstavy probíhaly na základě požadavků Města Jilemnice, které je partnerem Správy KRNAP při vedení muzea v Jilemnici. V období výstav nebylo možno provádět práce, vzhledem k tomu, že byl stanoven požadavek, aby provoz muzea nebyl prováděnými stavebními úpravami narušen.

2) Dále se smluvní strany shodly na doplnění čl. XIII. se doplňuje o nový odstavec č.12 a 13:

12) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

13) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3) Dále se smluvní strany shodly na navýšení smluvní ceny v důsledku nutnosti zajistit vystěhování badatelný a přenos zařízení do věže.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Vícepráce ve výši 14 720,-Kč bez DPH

Z toho DPH 3 091,-Kč

Vícepráce včetně DPH 17 811,-Kč

- 4) Ostatní části smlouvy jsou beze změny.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 18.10.2017

[Redacted signature area]

Ing. Jan Hřebačka

Ve Vrchlabí dne 18.10.2017

[Redacted signature area]

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 01: \_\_\_\_\_