

Termínový dodatek - žádost

Dne 30.8.2017 jsem reagoval na Vaši poptávku na dodání prací u akce VD Jesenice, přístaviště – rekonstrukce nosné konstrukce zastřešení a stěn ze dne 15.8.2017. Součástí dodávky je i zpracování dokumentace před zahájením samotných prací. Před odesláním nabídky jsem oslovil projektanta (zpracovatele PD) a získal od něj předběžnou nabídku na dodání PD. Vzhledem k tomu, že v té době jsem neměl právní jistotu, že danou zakázku získám, nebylo možné sjednat zhotovení PD závazně. Projektant garantoval dodání dokumentace v čase, který odpovídal termínu plnění z mé strany dle Vašeho požadavku, tedy do 31.10.2017.

SOD na provedení prací se stala účinnou dne 6.10.2017 jejím zveřejněním v registru. Následně jsem byl vyzván k převzetí pracoviště a k zahájení prací. Bezodkladně jsem kontaktoval projektanta a vyzval ho ke zpracování PD. Projektant však již odmítl garantovat původní termín dodání dokumentace z důvodu vytíženosti s tím, že garantuje dodání PD v termínu do 10.11.2017.

Z výše uvedených důvodů žádám u uzavření termínového dodatku na dodání prací do 20.12.2017.