

Dodatek č.1

ke smlouvě č. smlouvy objednatele IIPU-002467 ev.č. 047/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977
číslo dodavatele: 3217

na realizaci zakázky

I/2 Přelouč, ul. Pražská + OK, OŽK, ZDS, IČ, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: _____, generální ředitel
osoba oprávněná jednat: _____, ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření
ve věcech smluvních: _____, referát zakázky
ve věcech technických: _____, vedoucí provozního
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 28860080
DIČ: CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C208636
zastoupen: _____, jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
Oprávněn jednat
ve věcech technických: _____, projektant

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002467 podepsané dne 21.4.2017 na vypracování projektové dokumentace „I/2 Přelouč, ul. Pražská + OK, OŽK, ZDS, IČ, AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Původní znění :

5.1.1 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby vč. platného stavebního povolení – čistopis: Nejpozději do 10/2017 od schválení konceptu čistopisu objednatelem

Mění se na:

- Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby do 31.12.2017
- Dodání platného stavebního povolení (SP) vč.příloh potřebných pro vydání SP do 30.4.2018

Zdůvodnění rozdělení doby plnění:

Rozdělení a prodloužení doby plnění je vyvoláno na základě zapracování požadavku na průjezd nadrozměrného nákladu přes okružní křižovatku v řešeném úseku.

Fakturace bude probíhat dle odevzdání jednotlivých dokumentací na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002467 ze dne 21.4.2017, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 31. 10. 2017

VDI Projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel

Datum: 31. 10. 2017