



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo; ev. č. SML 4/17/0068, ev. č. Technické služby města Liberce a.s. 041/2017

číslo objednatele: 4/17/0144

číslo zhotovitele: 041/2017

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
PSC, sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
zastoupený: Ing. Milanem Poršem, předsedou představenstva
IČO: 25007017
DIČ: CZ25007017
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. B 877

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Milan Porš, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci smlouvy uzavřeli dne 14. 6. 2017 Smlouvu o dílo; ev. č. SML 4/17/0068, Technické služby města Liberce a.s.; ev. č. TSML 041/2017 na provedení stavebních prací v rámci akce „Oprava dolního centra po pokládce IS – oprava povrchu komunikace“ (dále jen **Smlouva**).

- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu rozšíření rozsahu prací společností Ještědská stavební společnost, s.r.o., která v předemtné lokalitě tzv. dolního centra provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. Navazující práce s obnovou povrchů komunikací zhotovitelem jsou proto v prodlení a dochází k odchýlkám od původního termínu stanoveného Smlouvou. Nad rámec výše řečeného došlo i k dodatečným pracím na veřejném osvětlení, což má taktéž přímý vliv na termín dokončení sjednaný ve Smlouvě se zhotovitelem.

3. Změny smlouvy

- 3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně do 15. 11. 2017 (dále jen „lhůta“).“

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Závěrečná ustanovení, doložky

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 972/2017 ze dne 19. 9. 2017

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne: 13. 10. 2017


V Liberci dne: 26. 10. 2017

Za objednatele

Za Zhotovitele



Tomáš Kysela
náměstek pro technickou
správu majetku města



Ing. Milan Porš
předseda představenstva

