

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
Č. 202/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**, IČ: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru  
investic a majetku města,

Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic  
a majetku města

A

**ZHOTOVITEL:**

**Stavební společnost s. r. o. Hostinné**

se sídlem: Chotěvice 360

IČO: 13585240

DIČ: CZ 13585240

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 180

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Michalem Krčmářem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 smlouvu o dílo č. 202/2017, jejímž předmětem jsou stavební práce na měšťanském domě čp. 54, který je součástí pozemku p. č. st. 79 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku

**II.**

**Změna smlouvy**

1. V čl. I (Předmět smlouvy) odst. 1 se za dosavadní text doplňuje, který zní:  
„Dílo obsahuje:
  - opravu dláždění podloubí čp. 54 v Hostinném,
  - opravu fasády čp. 54 v Hostinném.“
2. V čl. I (Předmět smlouvy) se za dosavadní odst. 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  
„4. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce na opravě podezdívky kamenného soklu. Současně budou uplatněny méněpráce týkající se zejména neprovádění otlučení omítek podloubí a jejich nové provedení vč. povrchových úprav a výmaleb v podloubí.“

3. V čl. IV (Doba plnění) odst. 1 z důvodu nutnosti zajištění více vzorků materiálu zádlažby nově zní:  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tj. **od 10. srpna do 20. října 2017**“.
4. V čl. V (Cena díla) odst. 1 zní:  
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a podle položkového rozpočtu více a méně prací, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“.
5. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy snižuje o částku 15.035 Kč bez DPH. V čl. V (Cena díla) odst. 2 zní:  
„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 359.325,00 Kč (slovy: Třístapadesátdevěttisíctřistadvacetpět korun českých) bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH. Celková cena za dílo se skládá z:  
a) opravy dláždění podloubí čp. 54 v Hostinném za částku 136.720,00 Kč bez DPH,  
b) opravy fasády čp. 54 v Hostinném za částku 222.605,00 Kč bez DPH.“.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

#### **Přílohy**

– položkový rozpočet vč. více a méně prací

V Hostinném dne 09.10.2017

V Hostinném dne 09.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.  
jednatel společnosti