

# Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Rekonstrukce nábrežní opěrné stěny na p.p.č. 60/1, k.ú. Cheb, ulice Křížovnická“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**  
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **ALGON, a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u **Městského soudu v Praze**

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO: **28420403**

DIČ: **CZ28420403**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s, číslo účtu 5023013253/5500**

zastoupeným: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

## Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

### Preambule

Po vybourání narušeného zdiva bylo zjištěno, že západní část hradební zdi je značně nakloněná ve svislé rovině směrem k řece a v případě neprovedení jejího vyrovnání nebo stabilizace není vyloučené, že se v budoucnu tato část zřítí. Vzhledem k tomu, že opravovaná zeď má být pevně svázána s nakloněnou částí, není vhodné z hlediska stability nové zdi, a také budoucí opravy západního úseku, provádět novou vyzdívku s napojením na okolní zdivo.

Z výše uvedených důvodů předmět díla nebude proveden v celém svém rozsahu dle smlouvy o dílo - nebude se provádět nová vyzdívka havarované části zdi a s tím související činnosti a práce; bylo provedeno odstranění sesuté části původní stěny, vybourání zbývající narušené části s odklizením sutí a uložením kamene k dalšímu použití, dodány zákrytové kamenné desky horního líce zdi a zapažení výkopu.

Objednatel uhradí provedené práce ve výši 195 888,28 Kč bez DPH, 237 024,82 Kč vč. DPH.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna specifikace díla dle článku II. odstavce 1. a ceny díla dle článku IV. odstavce 1. SOD.

## II. Specifikace díla

### **Původní znění odstavce č. 1. tohoto článku ve znění:**

1. Předmětem smlouvy je sanace stávající hradební stěny s funkcí gravitační opěrné zdi, která se nachází v k.ú. Cheb na p.p.č. 60/1

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Předmětem smlouvy jsou přípravné a bourací práce pro provedení sanace stávající hradební stěny s funkcí gravitační opěrné zdi, která se nachází v k.ú. Cheb na p.p.č. 60/1.  
Jedná se o odstranění sesuté části původní stěny, vybourání zbývající narušené části s odklizením suti a uložení kamene k dalšímu použití, dodání zákrytové kamenné desky horního líce zdi a zapažení výkopu.

## Článek IV. Cena

### **Původní znění odstavce č. 1. tohoto článku dle Dodatku č. 3 ve znění:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy

Cena za provedení díla bez DPH	-	884 896,01 Kč
DPH 21%	-	185 828,16 Kč
Cena c e l k e m	-	1 070 724,17 Kč

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	-	195 888,28 Kč
DPH 21%	-	41 136,54 Kč
Cena c e l k e m	-	237 024,82 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne:

V Chebu dne:

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Petr Študlar, předseda představenstva**

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**