

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O Dílo č. 26/2016/RR/FoIP

uzavřen podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Zastoupeno ve věcech technických:

- stavební dozor:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

DEMOZ TRADE, s.r.o.

Michálkovická 89, 710 00 Ostrava 10

Zastoupený ve věcech smluvních:

Petr Miloň

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu :

DIČ:

CZ25375628

IČO:

25375628

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15917.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 26/2016/RR/FoIP ze dne 26. 7. 2016 na provedení akce „**Prodloužení vodovodního řadu PE DN 80 v k. ú. Lubojaty**“, takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel předá staveniště:

nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

**Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků:**

do 3 měsíců od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací

Zajištění kolaudačního souhlasu:

do 30. 11. 2016

Příčinou změny termínu jsou požadavky objednatele na zajištění průjezdnosti příjezdové komunikace k fotbalovému hřišti v Lubojatech po dobu konání akcí v měsíci září. Z tohoto důvodu nemohou probíhat výkopové a navazující práce.

2) Ostatní ujednání smlouvy č. 26/2016/RR/FolP zůstávají beze změny.


3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 21-09-2016

V Bílovci dne 30-09-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


...
Mgr. Pavel Mrva, starosta města


Petr Miloň