

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 14. července 2010 na zhotovení stavby
„I/9 obchvat Dubá“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.7.2014
(dále jen „**Dodatek**“)

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted] generálním ředitelem
na straně jedné jako objednatel
(dále jen „**Objednatel**“)

a
zhotoviteli

1) STRABAG a.s. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupené: [redacted], prokuristou
[redacted], prokuristou

2) STRABAG Rail a.s. – účastník sdružení

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
zápis v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupené: [redacted], předsedou představenstva
[redacted], členem představenstva

3) Integra stavby, a.s. – účastník sdružení

se sídlem: Hrádecká 156, Liberec 33 – Machnín, 460 01
IČ: 25014391
DIČ: CZ25014391
zápis v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
zastoupené: [redacted] statutárním ředitelem,

zhotovitelé č. 1 -3 jsou členy sdružení „I/9 obchvat Dubá – Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec“ (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2010 Souhrn smluvních dohod č. smlouvy ŘSD 36030-00206/08), která byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 22.7.2014 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na zhotovení stavby „I/9 obchvat Dubá“ (č. stavby - ISPROFIN: 327 111 4015) (dále jen „**Stavba**“); Součástí Smlouvy o dílo je mimo jiné dopis nabídky a příloha k nabídce, která doplňuje znění Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále též „Příloha k nabídce“, „VOP“, „ZOP“).
- B. se z důvodů nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků v km 0,95 až km 1,9 hlavní trasy Objednateli nepodařilo získat nezbytná stavební povolení rozhodující o provedení stavby, a to pro objekty SO 101, 110, 122, 130, 131, 132 182, 302, 310, 321, 322 a 330, nemohlo být Zhotoviteli poskytnuto právo vstupu a užívání všech částí staveniště v souladu se Smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany Zhotovitele uvést dílo do provozu a dokončit dílo ve lhůtách předpokládaných ve Smlouvě o dílo a tento byl povinen dílo dokončit v souladu s obecnými právními předpisy v níže specifikované přiměřené lhůtě s přihlédnutím k povaze věci, neboť objektivně nebylo možné, vzhledem k výše popsaným skutečnostem, v plném rozsahu postupovat dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo zejm. týkajících se prodloužení lhůty pro dokončení. Stavební povolení pro stavební objekty 101, 110, 122, 130, 131 a 132 nabylo právní moci dne 6.5.2016. Stavební povolení pro stavební objekty 302, 310, 321, 322 a 330 nabylo právní moci dne 12.5.2016. (dále jen „Událost“).
- C. Zhotovitel vůči Objednateli uplatnil nároky na prodloužení lhůty pro dokončení stavby a dodatečnou platbu, která představuje úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se skutečnostmi uvedenými výše pod písmenem B této Preambule. Správce stavby rozhodl o nároku zhotovitele a určil termín uvedení stavby do provozu do 30.6.2017 a lhůtu pro dokončení díla na 39 měsíců. Nárok na dodatečnou platbu správce stavby nepřiznal.

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

I. Lhůty a termíny

- 1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli pro vyloučení pochybností potvrzují, že:
 - a. Termínem zahájení prací je 1.8.2014.
 - b. Lhůta pro dokončení Stavby dle Přílohy k nabídce - bod 1.1.3.3 VOP - byla prodloužena o 12 měsíců, tj. na 39 měsíců od termínu zahájení prací (termín pro dokončení díla je tedy do 31.10.2017), když tuto lhůtu lze nepochybně považovat za lhůtu přiměřenou ve vztahu k okolnostem případu,
 - c. Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle Přílohy k nabídce - bod 1.1.6.11 VOP – byla prodloužena o 12 měsíců, tj. na 39 měsíců od termínu zahájení prací. Lhůta 39 měsíců, na základě určení správce stavby byla zkrácena o 4 měsíce, tj. na 35 měsíců od termínu zahájení prací, (termín uvedení stavby do provozu je do 30.6.2017) a Zhotovitel s tímto zkrácením souhlasí.

II. Dohoda o vzdání se práv

Z důvodů opatrnosti a pro vyloučení jakýchkoli pochybností, jakož i s přihlédnutím k záměru a vůli Smluvních stran vyřešit s konečnou platností veškeré záležitosti týkající se a/nebo související s Událostí a ukončit a předejít veškerým neshodám a sporům, se Smluvní strany dohodly na následujícím vzdání se nároků/práv/pohledávek ze strany Zhotovitele. Objednatel se Zhotovitelem uzavřel tuto Dohodu v domnění a s předpokladem, že se Zhotovitel platně a účinně vzdává níže uvedených nároků/práv/pohledávek.

Zhotovitel prohlašuje, že s výjimkou časových nároků vázaných na Událost, které jsou vyřešeny v článku I tohoto dodatku, nebude mít žádné jiné nároky na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, především pak nároky sankční, reparační nebo jiné majetkoprávní povahy. Pro případ, že by prohlášení Zhotovitele uvedené v předchozí větě bylo nebo se ukázalo jako nicotné, neplatné či jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel uzavřít s Objednatелеm za tímto účelem příslušnou dohodu o vzdání se nároků/práv/pohledávek, a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne výzvy Objednatele.

Zhotovitel se tímto vzdává nároků/práv/pohledávek vázaných na Událost, které mu vzniknou

v důsledku a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tímto souhlasí.

Objednatel tímto potvrzuje, že mu nevznikly žádné nároky spojené s prodloužením lhůty pro uvedení stavby do provozu a lhůty pro dokončení stavby dle čl. I., odst. 1 písm. b) a c) tohoto Dodatku.

III. Upřesnění výpočtu snížení ceny stavby

Smluvní strany, pro právní jistotu při výpočtu slevy ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.7.2014 čl. I, upřesňují postup výpočtu snížení ceny stavby. Dle tohoto ustanovení bylo dohodnuto, že cena stavby stanovená v Souhrnu smluvních dohod ze dne 14.7.2010 se snižuje o 8.3 %, přičemž tohoto snížení bude dosaženo tak, že na částky účtované jednotlivými fakturami, vystavenými zhotovitelem počínaje dnem následujícím po dni účinnosti dodatku č. 1, bude zhotovitelem poskytnuta sleva ve výši 8.3% z fakturované částky. Smluvní strany si potvrzují, že každou fakturovanou částkou se má na mysli částka zahrnující valorizaci dle smlouvy. Z této jednotlivě fakturované částky zahrnující valorizaci bude uplatněno snížení ve výši 8.3%.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení tohoto Dodatku mění a nahrazují veškerá předchozí ujednání smluvních stran o záležitostech upravených v čl. I. a II. tohoto Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a tři Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

V Praze dne: 26-10-2017

V Praze dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

generální ředitel ŘSD

prokurista

prokurista

STRABAG Rail a.s.

a představenstva

člen představenstva

Integra stavby, a.s.

statutární ředitel