

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 10. 2016 na realizaci stavby

### „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 – Elektroinstalace a osvětlení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1.náměstek hejtmána Olomouckého kraje  
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



[petryna@ki-olomoucky.cz](mailto:petryna@ki-olomoucky.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: MEKOS GROUP a.s.

Spisová značka: B 3032

Se sídlem: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

IČ: 268 21 834

DIČ: CZ 268 21 834

Zastoupený: ■ Ing. Petrem Machalou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 2016/04664/OVZI/DSM ze dne 24. 10. 2016.

### ČÁST A.

Dne 24. 10. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností **MEKOS GROUP a.s.**, se sídlem Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc, IČ: 268 21 834 Smlouvu o dílo č. 2016/04664/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce spočívající provedení rekonstrukce elektropřípojky instalováním nového kabelu elektropřípojky pod názvem akce: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 – Elektroinstalace a osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 2. 6. 2017 uzavřel Olomoucký kraj dodatek č.1, kterým došlo k úpravě ceny díla.

### ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

Popis změn
<p><b>1) Vícepráce a Méněpráce chybou PD – 2. etapa</b> Záměna navržené instalační lišty v profilu 60/40 mm za větší v profilu 120/40 mm dl. 320 m. Připojení stávající zásuvkové a světelné elektroinstalace v půdním prostoru z nového rozvaděče ve 3.NP kabely dl. 36 m v liště dl. 8 m s doplněním 1 ks jističe. Vysekání rýh vč. zpětného omítnutí v profilu 50/150 mm v dl. 190 m pro datové rozvody na chodbách 1.-3.NP, v rámci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému omítnutí rýh ve stěnách v různých profilech od 30/50 mm do 50/150 mm v souhrnné dl. 215 m, v rámci kabeláže místního rozhlasu omítnutí rýh ve stěnách v profilu 30/30 mm v dl. 551 m a v rámci kabeláže jednotného času omítnutí rýh ve stěnách v profilu 30/30 mm v dl. 550 m.</p>
<p><b>2) Vícepráce a Méněpráce požadované – 2. etapa</b> V m.č. 203, 204, 208, 216, 104, 012, 033 prodloužení parapetního instalačního kanálu až do určených pozic v souhrnné dl. 21,5 m vč. dodatečného doplnění 46 ks zásuvek a 43 m silového kabelu. V PC učebně m.č. 208 prodloužení 12 ks zásuvek do stolů pomocí flexo šňůr. V m.č. 110, 112, 207, 214 doplnění 40 m silového kabelu pro spínání reproduktorů a v m.č. 209 16 m silového kabelu k nově repasovanému asymetrickému svítidlu. V m.č. 005, 033, 110, 111, 112, 203, 206 -209 zpětné osazení VGA a repro kabelů k dataprojektorům do lišt pod stropem, z toho 7 VGA kabelů á 20 m a 8 repro kabelů á 36 m dodáno nových. V tělocvičně doplnění 3 ks silových zásuvek vedených v lištách dl. 56 m vč. doplnění po jednom jističi 16 A v rozvaděcích. V m.č. 012, 203, 208 a 214 výměna 29 ks jističů charakteristiky C na místo B a 4 ks jističů charakteristiky C na místo B na chodbách. Doplnění 3 optických SFP modulů pro switche, provedení 32 ks svařování optických vláken a 16 ks měření optického vlákna. Záměna paprskového systému za sběrníkový pro umožnění dalšího budoucího rozšiřování o potřebné zabezpečovací prvky. Záměna magnetických kontaktů na 2 dveřích za adresovatelné. Doplnění magnetických kontaktů i na dalších 4 ks vstupních dveří. V PC učebnách m.č. 012, 203, 208 a 214 dodání nových propojovacích kabelů dl. 1m 80 ks, dl. 2 m 20 ks, dl. 3 m 20 ks, dl. 5m 30 ks a dl. 7 m 10 ks.</p>

Doplnění 4 ks metalických datových kabelů á 35 m vč. zakončení a proměření pro propojení racků DRH a DR109.

Přemontování nové IP kamery o cca 1,5 m níže vč. výměny 20 m kabeláže se zakončením a proměřením.

V ředitelně m.č. 106 škola demontáž 15,24 m2 truhlářského obložení stěn a provedení opravy omítky pod ním.

Zakrytí nástěnek, vitrín, obrazů a prosklených sestav v souhrnné ploše 102,15 m2 na chodbách 1. - 3. NP folií s páskou, zakrytí oken v ploše 324,72 m2. Zakrytí stávajícího nábytku v souhrnné ploše 1537,536 m2. Doplnění chybějícího koberce ve 3 učebnách v souhrnné výměře 1 m2 a lokální zapravení stávajícího PVC na 8 drobných místech.

Dočasné přemístění stávajícího nábytku v 9 místnostech.

V m.č. 211 a 214 záměna navržených datových rozvaděčů 12U a 20U mezi sebou s tím, že v m.č. 221 je ponechána stávající skříň datového rozvaděče 20U, která je odečtena, navržené vybavení nově osazeno.

### 3) Vícepráce a Méněpráce nepředvídatelné – 2. etapa

Záměna navrženého jističe 16 A v elektroměrovém rozvaděči RE nově za 25 A.

Výměna 2 stávajících reprosoustav za nové digitální v šatnách tělocvičny.

Výměna stávající analogové kamery za novou digitální u zadních dveří k tělocvičně.

Na chodbách 1. - 3. NP lokální oprava fládrového soklu na 18 místech.

Neosazení 375 ks navržených rámečků zásuvek do parapetních žlabů.

## IV. CENA DÍLA

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2-„Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	5 695 456,87	1 196 045,94	6 891 502,81
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	50 531,19	10 611,54	61 142,73
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	276 602,23	58 086,46	334 688,69
<b>Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku: č. 1 a č.2</b>	<b>6 022 590,29</b>	<b>1 264 743,94</b>	<b>7 287 334,23</b>

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: sedm-milionů-dvě-stě-osmdesát-sedm-tisíc-tři-sta-třicet-čtyři-korun-českých-dvacet-tři-haléřů)


## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

- 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
  5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
  6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/25/11/2017 ze dne 16. 10. 2017.

V Olomouci dne: - 1 - 11 - 2017


Objednatel:



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 19. 10. 17

Zhotovitel:



**Ing. Petr Machala**  
člen představenstva

## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 - Elektroinstalace a osvětlení

Vícepráce		
požadované	chyba projektu	nepředvídatelné
61 793,59 Kč	56 323,61 Kč	634,95
33 206,00 Kč	82 632,79	5 378,02
99 089,92 Kč	0	5 400,00
<b>194 089,51 Kč</b>	<b>138 956,40 Kč</b>	<b>11 412,97</b>

Vícepráce silnoproud  
Vícepráce  
elektroinstalace a  
Vícepráce stavební  
přípomoc

Méněpráce		
požadované	chyba projektu	nepředvídatelné
-6 300,25 Kč	-32 275,20 Kč	-18 191,10
-11 090,10 Kč	0,00	0,00
0,00 Kč	0	0,00
<b>-17 390,35 Kč</b>	<b>-32 275,20 Kč</b>	<b>-18 191,10</b>

Vícepráce celkem bez DPH

344 458,88 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

-67 856,65 Kč

Změny celkem

276 602,23 Kč

## ROZPOČET MĚNĚPRACÍ - SILNOPROUD 2. ETAPA

Stavba: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 -  
Elektroinstalace a osvětlení

Objekt: 2016\_012\_2 - 2. etapa

Místo: Přerov Datum: 09.08.2017

Objednavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	747R001	747 Elektromontáže - kompletace rozvodů				
			demontáž jistič jednopólový nn do 25 A s	kus	-29,000	22,15	-642,35
6	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN)	kus	-29,000	103,70	-3 007,30
7	K	747233250	Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	-4,000	87,20	-348,80
8	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN)	kus	-4,000	575,45	-2 301,80
							<b>-6 300,25</b>

### Náklady z rozpočtu

							<b>-6 300,25</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------

# ROZPOČET MĚNĚPRACÍ - SILNOPROUD 2. ETAPA

Stavba: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 -  
Elektroinstalace a osvětlení

Objekt: 2016\_012\_2 - 2. etapa

Místo: Přerov Datum: 09.08.2017

Objednavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: MEKOS GROUP a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-32 275,20

### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

-32 275,20

1	K	743312130	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	-320,000	33,02	-10 566,40
2	M	10.074.475	Lišta 60x40 vkladací bílá	m	-320,000	67,84	-21 708,80

Výměna za lištu větších rozměrů, viz položka č. 1 a 2 rozpočtu silnoproudu

## ROZPOČET MĚNĚPRACÍ - SILNOPROUD 2.ETAPA

Stavba: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 -  
Elektroinstalace a osvětlení

Objekt: 2016\_012\_2 - 2.etapa

Místo: Přerov Datum: 09.08.2017

Objednavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						
1	K	747233150	Montáž jističů třipólových nn do 25 A ve skříních	kus	-1,000	153,85
2	M	358224010	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN)	kus	-1,000	412,25
743 - Elektromontáže - hrubá montáž						
3	10.	10.031.395	Rámeček pro přístroje v par.žlabu	KS	-375,000	23,50
4	10.	10.031.395	Rámeček pro přístroje v par.žlabu	KS	-375,000	23,50
						<b>-18 191,10</b>
						-566,10
						-153,85
						-412,25
						<b>-17 625,00</b>
						-8 812,50
						-8 812,50



-11 090,10 Kč

Rozpočet MNP - Elektroinstalace a osvětlení - 2. etapa

p.č.	položka	popis	m.j.	počet	dodávka		montáž		celkem
					jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	
1	R-M22-072	Skříň 20U - závěsná s odjímatelnými stěnami, 600x600 mm	ks	-1	5602,1	-5602,1	650	-650	-6252,1
2	R-M22-073	ventilace 1U - 2x ventilátor + termostát	ks	-1	2698	-2698	150	-150	-2848
3	R-M22-078	Centrální napájecí panel s vypínačem - Napájecí blok 9x 230V - 1U	ks	-1	1298	-1298	50	-50	-1348
4	R-M22-111	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou	ks	-2	201	-402	120	-240	-642