

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 uzavřené dne 10.11.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Homolová Kateřina, Pobočka Děčín

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín
Tel: +420702153041
E-mail: k.homolova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost pro Děčínsko
Reprezentant sdružení:
Obchodní firma nebo název: HRDLIČKA spol. s.r.o.
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227
Člen sdružení:
Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové
IČO: 26003236
DIČ: CZ26003236

Zastoupen: dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016,
Jaromírem Prošek, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s.r.o.

V technických záležitostech je oprávněn jednat: 1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx

Tel: 1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx

E-mail: 1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1. U Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 4062
2. U Krajského soudu v Hradci Králové,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav:
xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a snížení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, dle článku VI. smlouvy o dílo.

Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. je úprava obvodu ve vedlejším katastrálním území kdy došlo k nevyšetření části katastrální hranice a z tohoto důvodu byla tato část katastrální hranice vyšetřena v rámci zpracování KoPÚ Fojtovice u Heřmanova, došlo tedy k navýšení počtu MJ dle skutečně provedené práce. Důvodem snížení počtu MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, je úprava obvodu neřešených pozemků dle § 2 zákona po terénním šetření hranic pozemků na skutečně provedené množství MJ. Z těchto důvodů dochází ke změnám v počtu z 30 MJ na 35 MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a z 200 MJ na 168 MJ u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

2. Příloha č. 1 se mění takto:
Počet měrných jednotek a cena dílčích fakturačních celků:

		Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.	35	171 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	168	470 400	

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 464 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 953 480 Kč
DPH 21%	620 231 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 573 711 Kč

4. Dále je předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo změna termínu odevzdání etapy 3.1.3. Zjišťování hranic KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a navazující etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků.
Důvodem pro změnu termínu odevzdání těchto etap je dodatečné šetření části katastrální hranice, svolání nového šetření a vytíženost katastrálního úřadu. Důvodem změny termínu odevzdání etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků je zachování návazností ze smlouvy o dílo. Tím dojde ke změně termínu ukončení Hlavního celku Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z 15.3.2018 na 15.6.2018.

5. Příloha č. 1 se mění takto:

Termín ukončení fakturačních celků:

	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce			
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.	35	171 500	28.2.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	168	470 400	
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	560	280 000	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč		1 464 600	15.6.2018

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh.
- Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s.r.o.
reprezentant společnosti pro Děčínsko

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – KoPÚ Fojtovice u Heřmanova