

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Havarijní stav střešní krytiny objektu domova pro osoby se zdravotním  
postížením Smečno“**

---

Číslo objednatele      8/71234454/2017  
Číslo zhotovitele      382

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18. 1 . 2017 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 5. 2017 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno  
zastoupenou: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ: 71234454  
DIČ: -  
Telefon:  
E-mail:  
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

**Auböck s.r.o.**

Se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C,  
vločka 13372  
Jednající Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti  
IČO: 260 89 785 DIČ: CZ26089785  
Bankovní spojení:

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem o demontáži střešní krytiny severního, východního a jižního křídla a následných sond do přilehlého obytného podkroví severního křídla vlevo od věže – odkrytí konstrukcí zakrývající krov v místě podhledů, předstěny a podlah, bylo zjištěno poškození nosných konstrukcí krovu a to částí pozednice, celých vazných trámů v severním křídle vlevo od věže, dále kráčat a krokví. Na základě této skutečnosti je navržena jejich výměna vč. odkrytí a zpětné montáže všech konstrukcí zakrývající konstrukci krovu. Na základě vizuální kontroly klempířských prvků (měděného oplechování okapů, žlabů a svodů) po postavení lešení bylo konstatováno, že tyto prvky jsou v pořádku a bude provedena jejich repase spočívající v odstranění patiny, mechanické očištění a opravy - proletování spojů. Na základě provedení kontroly stávající hromosvodné soustavy a vyhotovení dílenské dokumentace oprávněnou osobou bylo rozhodnuto, že nebude navyšován počet svodů do nádvoří dle zpracované dokumentace, ale bude zachován stávající stav, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15.670.696,05 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.350.604,41 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 18.021.300,46 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“*

## 2. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy a dodatku č.1 činila 14.914.542,59 Kč bez DPH, tedy 17.151.723,98 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 15.670.696,05 Kč bez DPH, 18.021.300,46 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	13 950 686,10 Kč	2 092 602,92 Kč	16 043 289,02 Kč
Dodatek č.1	963 856,49 Kč	144 578,47 Kč	1 108 434,96 Kč
Dodatek č.2	756 153,46 Kč	113 423,02 Kč	869 576,48 Kč
<b>celková nová cena díla</b>	<b>15 670 696,05 Kč</b>	<b>2 350 604,41 Kč</b>	<b>18 021 300,46 Kč</b>

## Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2 ze dne 22. 9. 2017

V Boršově nad Vltavou dne 26.10.2017

Zhotovitel  
**Auböck s.r.o.**

Ve Smečně dne 26.10.2017

Objednatel  
**Domov Pod Lipami Smečno**

---

Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti

---

Bc. Petr Šála  
ředitel příspěvkové organizace