

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helen.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10
110 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek č. autorizace: 273981

Tel: 495 859 111 e-mail: vaclav@petran@eurovia.cz

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 29.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012, jejímž předmětem bylo zhotovení díla RPS Závodu Míru IV. etapa . Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné provést zesílenou dlažbu u chodníků před vchody do panelových domů, sanace podloží, doplnění bet. obrub, upřesnění montáže zámečnických prvků u přístřešku TKO a na tříděný odpad, změna kontejnerového stání a parkovacích ploch na základě požadavku občanů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny provedení díla.

II.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č.2, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 461.400,05 Kč bez DPH.

III.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1 – č. 6, které jsou přílohou tohoto dodatku č.2, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Rekapitulace ceny ZL č. 1 – ZL č. 6:

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	53.540,44 Kč
ZL č. 2 – vícepráce	16.651,83 Kč
ZL č. 3 – vícepráce	263.017,83 Kč
ZL č. 4 – vícepráce	60.973,48 Kč
ZL č. 5 – vícepráce	50.340,87 Kč
<u>ZL č. 6 – vícepráce</u>	<u>16.875,60 Kč</u>
Celková cena ZL č.1 – ZL č. 6 bez DPH	461.400,05 Kč

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	7.918.649,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatek č. 2 bez DPH	461.400,05 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH	8.380.049,05 Kč
DPH 21%	1.759.810,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	10.139.859,35 Kč

(slovy: deset miliónů sto třicet devět tisíc osm set padesát devět korun českých třicet pět haléřů včetně DPH)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2016-012 ze dne 29.11.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnové listy ZL č. 1 – ZL č. 6

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne.....

.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

Změnový list č. 1 – SO 08 – Oprava chodníků

SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Popis Změny:

Zesílená skladba chodníků před vchody do panelových objektů

Popis příčiny Změny:

Na základě dodatečného požadavku objednatele dojde k provedení zesíleného krytu chodníku, který spočívá v záměně podkladní vrstvy ze ŠD na SC I a položení zámkové dlažby v tl. 80mm. Toto zesílení bylo zvoleno s ohledem na předpoklad využívání ploch před jednotlivými vchody lehkými nákladními vozy při stěhování, takže toto technické řešení povede k prodloužení životnosti chodníku.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.1 – SO08 – zesílená skladba chodníků u vchodů
příloha č.2 - DPS – revize 01(SO 08)

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**

Dne : 15.9.2017

Podpis: _____

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 08 Oprava chodníků se z částky 1 469 068,83 mění na částku 1 522 609,26:

Bez DPH:	53.540,44,- Kč
Včetně DPH 21 % :	64.783,93,- Kč

Původní celková cena díla (dle SoD):

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 7 918 649,- Kč

Bez DPH: 7 972 189,- Kč

Včetně DPH: 9 581 565,- Kč

Včetně DPH: 9 646 349,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

- 1) rozpočet SO08 – zesílená skladba chodníků u vchodů
- 2) DPS – revize 01(SO 08)

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: 25.9.2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

Změnový list č. 2 – SO 08 – Obruby

SoD č. OMI-VZZR-
2016-012

Popis Změny:

Doplnění výměry RDS o obruby chodníků v souběhu s přílehlými panelovými domy – ochrana izolace

Popis příčiny Změny:

Po vybourání stávajících betonových chodníků byl zjištěn nevyhovující stav ochrany izolace bytových domů, která navíc výškově vystupovala nad povrch nového dláždění. Z těchto důvodů dojde k osazení záhonových obrub, které budou lemovat obvod bytových domů na styku se zámkovou dlažbou a zároveň budou sloužit k překlenutí výškové disproporce.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.2 – SO08 – obruby

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**

Dne : 25. 9. 2017

Podpis: _____

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 08 Oprava chodníků se z částky 1 522 609,26 mění na částku 1 539 261,09:

Bez DPH:	16 651,83 Kč
Včetně DPH 21 % :	20 148,71 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL1

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 7 972 189,- Kč

Bez DPH: 7 988 841,- Kč

Včetně DPH: 9 646 349,- Kč

Včetně DPH: 9 666 498,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

1) rozpočet SO08 – obruby

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: 25.9.2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

**Změnový list č. 3 – SO 06a – Sanace podloží a
odstranění krytu z betonu**

**SoD č. OMI-VZZR-
2016-012**

Popis Změny:

Lokální sanace nevyhovujícího podloží a upřesnění výměry odstranění betonového krytu oproti zadávací dokumentaci.

Popis příčiny Změny:

Po odstranění konstrukčních vrstev bylo nutné na základě nevyhovujících kontrolních zkoušek a provedení pojezdové zkoušky provést lokální sanaci nevyhovujícího podloží.

Upřesnění výměry odstranění krytu z betonu oproti zadávací dokumentaci vzhledem ke skutečným tloušťkám bouraných konstrukcí.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.3 – SO06a – sanace nevyhovující podloží a upřesnění výměry odstranění bet.krytu

příloha č.2 - fotodokumentace

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**

Dne : 25. 9. 2017

Podpis: _____

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 06a Oprava komunikace se z částky 4 224 420,96 mění na částku 4 487 438,79:

Bez DPH:	263 017,83 Kč
Včetně DPH 21 %:	318 251,57 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL2

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 7 988 841,- Kč

Bez DPH: 8 251 859,- Kč

Včetně DPH: 9 666 498,- Kč

Včetně DPH: 9 984 749,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

- 1) rozpočet SO06a – sanace nevyhovujícího podloží a upřesnění odtranění bet.krytu
- 2) Fotodokumentace

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: 26. 7. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

**Změnový list č. 4 – SO 02 – upřesnění montáže a
dodávky konstrukce zastřešení TKO**

**SoD č. OMI-VZZR-
2016-012**

Popis Změny:

Upřesnění dodávky zámečnických konstrukcí zastřeší přístřešků TKO oproti zadávací dokumentaci

Popis příčiny Změny:

Upřesnění výměry na základě zpracované dílenské dokumentace. V rozpočtu počítána chybná tl. ocelových profilů.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.4 – SO02 – upřesnění výměry na dodávku zastřešení TKO

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**

Dne: 25.9.2017

Podpis: _____

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 333 397,54 mění na částku 394 371,02:

Bez DPH:	60 973,48 Kč
Včetně DPH 21 % :	73 777,91 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL3 **Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH:	8 251 859,- Kč	Bez DPH:	8 312 832,- Kč
Včetně DPH:	9 984 749,- Kč	Včetně DPH:	10 058 527,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

1) rozpočet SO02 – upřesnění montáže a dodávky
konstrukce zastřešení TKO

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: 25. 9. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 5 – SO 03 – upřesnění montáže a dodávky konstrukce zastřešení pro přístřešek na tříděný odpad	SoD č. OMI-VZZR- 2016-012
<u>Popis Změny:</u> Upřesnění dodávky zámečnických konstrukcí zastřeší přístřešku na tříděný odpad oproti zadávací dokumentaci <u>Popis příčiny Změny:</u> Upřesnění výměry na základě zpracované dílenské dokumentace. V rozpočtu počítána chybná tl. ocelových profilů. <u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity. Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012 <u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.5 – SO03 – upřesnění výměry na dodávku zastřešení přístřešku na tříděný odpad <u>Technik OITS OMI MmP: paní Helena Kubů</u> Dne : <u>25.9.2017</u> Podpis: _____	

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 206 907,52 mění na částku 257 248,39:

Bez DPH:	50 340,87 Kč
Včetně DPH 21 % :	60 912,45 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč. ZL4 **Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH:	8 312 832,- Kč	Bez DPH:	8 363 172,- Kč
Včetně DPH:	10 058 527,- Kč	Včetně DPH:	10 119 439,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

1) rozpočet SO02 – upřesnění montáže a dodávky
konstrukce zastřešení přístřešku na tříděný odpad

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: 25. 9. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 6 – SO 03 – bourání přístřešku na tříděný odpad a rozšíření parkoviště	SoD č. OMI-VZZR-2016-012
<u>Popis Změny:</u> Zbourání hotového přístřešku na tříděný odpad	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Na základě zápisu ve SD byl provedeno trvalé odstranění přístřešku na tříděný odpad včetně základů. A na jeho místě byla rozšířena plocha parkoviště o 2 parkovací stání. Do ZL byly započítány i méněpráce na neprovedené montáži stříšek a dvířek.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity. Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012	
<u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.5 – SO03 – bourání přístřešku na tříděný odpad a rozšíření parkoviště	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> paní Helena Kubů	
Dne : <u>25. 9. 2017</u>	Podpis: _____

<u>Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.</u> S takto provedenou změnou souhlasíme.	
<u>Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek</u> S takto provedenou změnou souhlasím	
<u>Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.</u> S takto provedenou změnou souhlasím	
Ocenění dohodnuté Změny: Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 257 248,39 mění na částku 274 123,99: Bez DPH: 16 875,60 Kč Včetně DPH 21 % : 20 419,48 Kč	
<u>Původní celková cena díla (dle SoD): vč. ZL4</u> <u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 8 363 172,- Kč Včetně DPH: 10 119 439,- Kč Bez DPH: 8 380 048,- Kč Včetně DPH: 10 139 858,- Kč	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto provedenou změnou souhlasíme.	
Přílohy: 1) rozpočet SO03 – bourání přístřešku na komunální odpad a rozšíření parkoviště	Počet/listů: 2
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Podpis: Zhotovitele Podpis: _____ Převzal dne: 25. 9. 2012