

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 7. 2017 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Petrovice

se sídlem Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 00231363

DIČ: CZ00231363

zast. JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou

MC Praha-Petrovice

Doručeno: 30.10.2017

CJ 2975/2017 MCPPET

listy:2 přílohy:



mo41es65540429

(dále jen „objednatel“)

a

MEGANOM.CZ, s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČO: 05065321

DIČ: CZ05065321

zast. Václavem Shehdou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v kompletní opravě stávajících jednoramenných schodišť u vstupů do bytového domu v Praze - Petrovicích, ul. Morseova, čp. 251-253 včetně zábradlí a podest a objednatel se zavázal dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. (dále jen „smlouva“)
2. Při průzkumu staveniště statikem byly nalezeny trhliny v nosných konstrukcích podest, v důsledku čehož musely být přizpůsobeny technologické postupy rekonstrukce a navrženo nové statické řešení. Po odbourání schodnic navíc v důsledku porušení integrity konstrukce došlo k odlomení části průvlaku podesty, což provádění díla dále zkomplikovalo. Konečné statické řešení bylo navrženo až dne 6. 10. 2017, přičemž do tohoto termínu nebylo možné dílo provádět.
3. Vzhledem k potřebě provést na díle další práce, které vyvstaly při samotném procesu jeho zhotovování a které nebyly obsaženy v původním vymezení rozsahu díla, jakož i s ohledem na zhotovitelem nezaviněné prodloužení s prováděním díla dle sjednaného harmonogramu, uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

II.

1. Zhotovitel pro objednatele **provede dílo v rozsahu změn** specifikovaných ve změnovém listu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. **Termín zhotovení díla** dle předchozího odstavce se stanovuje na **15. 11. 2017**.

III.

S ohledem na změnový list, jehož předmětem jsou více práce v hodnotě 39.228,60 Kč bez DPH, se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí za dílo v rozsahu sjednaném tímto dodatkem **cenu v celkové částce 458.641,60 Kč bez DPH**, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

IV.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 27. 10. 2017

Městská část Praha - Petrovice
JUDr. Olga Hromásová, starostka

MEGANOM.CZ, s.r.o.
Vasyl Shevda, jednatel

MEGANOM.CZ, s.r.o.
Františka Diviše 1368/54g
Praha 22-Uhřetěves 104 00
tel. 049 85 321 01002 050 65 800
email: meganom@centrum.cz

Příloha č. 1 - změnový list

popis	m.j.	počet m.j.	cena/m.j.	celkem Kč
Oprava vstupu do BD Morseova 251-253 (vice práce,rozpočet pro jeden vstup)				
Provizorné podepření podesty	kpl	1,00	380,00	380,00
Rozbourání na menší kusy a nakládání na kontejner, spadlého jalového schodu	m3	0,26	815,00	211,90
Likvidace sutí a odpadu na skládku včetně poplatku	t	0,48	490,00	235,20
Dodávka a montáž vinglu na chem.kotvu 180*180*12*2500mm	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
Zašalování a odšalování průvlastku (jalovy schod)	mb	2,50	425,00	1 062,50
Vyztuž do betonu: průměr drátu 12mm, třminky 6mm	t	0,04	27 800,00	1 112,00
Betonáž průvlastku betonem C25/30	m3	0,26	3 250,00	845,00
Vykop otvoru 50*50*80cm a zabetonování patky	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
Dodávka a montáž sloupku jekl 70*70*5mm na každé stráně přivařena plotna 300*300*10mm	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
Oplechování piliře elektro:900*450mm,plech TnZn	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
Oprava vstupu do BD Morseova 251-253 (vice práce,rozpočet pro jeden vstup)			celkem	12 266,60

Rozpočet - rekapitulace

Oprava vstupu do BD Morseova 251-253 (vice práce,rozpočet pro jeden vstup)		36 799,80
VRN	4,80%	1 766,39
zařízení staveniště	1,80%	662,40
celkem bez DPH		39 228,59
DPH	0,00%	0,00
CELKEM včetně DPH	Kč	39 228,59

