

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO 452 72 891
DIČ CZ 452 72 891
bankovní spojení
číslo účtu
zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě skutečnosti, že Zhotovitel neobdrží v dohodnutém termínu podklady potřebné pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, protože se z důvodu nevhodného počasí nepodařilo provést měření akustického tlaku a sčítání vozidel, dle kterého budou navržena protihluková opatření, prodlužuje se termín odevzdání DUR.

Předmět dodatku

1. Článek 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- a. *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 a odst. 6 nejpozději:*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30.11.2017*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního souhlasu.*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele*
- *Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.*
- *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 30. 10. 2017

za stranu objednatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

V Praze dne 25. 10. 2017

za stranu zhotovitele

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Jan Viček
člen představenstva PUDIS a.s.