



TSKRP008SBPB

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Kundratka, akce č. 942, Praha 8

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/023

číslo smlouvy zhotovitele: 217065

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
Bankovní spojení: PPF Banka, a. s.
Číslo účtu: 2023100003/6000
Osoby zmocněné k jednání: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Milan Zach, vedoucí oddělení 4230
Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel:

Název: INPROS PRAHA a.s.
Sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
IČO: 47114444
DIČ: CZ47114444
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4
Číslo účtu: 1936316349/0800
Zastoupen: Ing. Tomášem Přitasilem,
zmocněncem na základě plné moci ze dne 20. 10. 2014

Osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
Ing. Milan Fial, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 09.10.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v koordinaci díla s vlastníky inženýrských sítí.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. 4 Smlouvy (Doba plnění) tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. 4 Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se v části „lhůta pro provedení stavebních prací“ mění takto:

Lhůta pro provedení díla stavebních prací: 21 kalendářních dní od zahájení realizace prací
Lhůta výstavby, tj. 21 kalendářních dní, se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 20. 10. 2014 na Ing. Tomáše Přitasila

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 26. 10. 2017

za Objednatele:



.....
Technická správa komunikací, a.s.


Ing. Jiří Trávníček

.....
Technická správa komunikací, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:



.....
INPROS PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Přítasil
zmocněnec



INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krtci 735/28
147 00 Praha 4
+12