

**DODATEK č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
„Slánská, most X 039, č. akce 999 401, Praha 6 – PD a IČ

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/77  
číslo smlouvy zhotovitele: 16 178 00

**I.  
Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 50024-5157998/6000

Zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek  
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Ing. Romana Sehnalová – TDI

**2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem,  
Ing. Milanem Kalným, jednatelem,  
Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem  
(každý z nich samostatně)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Petr Souček (HIP), Ing. Tomáš Míčka

**II.  
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2016 „Slánská, most X 039, č. akce 999 401, Praha 6 – PD a IČ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností

v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících ve zjišťování stavu inženýrských sítí v lokalitě, u nichž není zřejmý počet, typ a účel kabelů uložených na mostě, a z toho vyplývající prodloužení při zpracování přeložek IS. Termín provádění díla se též prodlužuje z důvodu dlouhodobého projednávání způsobu úpravy trolejového napájení tramvaje s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. při uchycení trolejového vedení na mostě a jednání s majiteli soukromých pozemků v bezprostřední blízkosti mostu (společnosti Billa, spol. s r.o. a McDonald's ČR spol. s r.o.).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

### III.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy se mění takto:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

- DÚR, odhad nákladů: 31.01.2017
- DSP + VV: 31.03.2017
- PDPS + VV a kontrolní rozpočet: 30.06.2017
- Nabytí právní moci SP: 31.08.2017

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31.8.2017

2. Do Čl. V. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.


### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto Smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimiž bylo zřizovatelem TSK rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti TSK z této Smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení TSK.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 20. 02. 2017



....  
pov

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17



....

.....

0.

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-