

Veřejná zakázka č.: VZ 13.16
 Identifikátor zakázky: P16V00000013, 631098
 Číslo smlouvy odboru: 4/034/022.4/2016

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
 Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451
 Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
 Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: AWT Rekultivace a.s.
 se sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41 Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
 zastoupena/jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
 Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
 IČ: 47676175
 DIČ: CZ47676175
 Bankovní spojení: ING Bank N.V
 Č. účtu: 1000507105/3500
 Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3458/85 ze dne 29.9.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
původní SoD	0	0	3 978 581,28	835 502,07	4 814 083,35

Dodatek č. 1	- 75.050,00	144.964,89	69 914,89	14 682, 12	84 597,02
Dodatek č. 2	- 29 670,00	92 088,39	62 418,39	13 107,86	75 526,25
Dodatek č. 3	0	116 736,89	116 736,89	24 514,74	141 251,63
Dodatek č. 4	-26 500,00	33 897,98	7 397,98	1 553,58	8 951,56
Celkem Kč	-131 220,00	387 688,15	4 235 049,43	889 360,38	5 124 409,81

2. V čl. V odst. 2 smlouvy o dílo se mění druhý odstavec na následující znění:

„Termín provedení díla dle čl. II., odst.1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): do 10.10.2016“.

II.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace včetně položkového rozpočtu
 - Příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 - Dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem –zápis ze stavebního deníku

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda
představenstva