



TSKRP005LNSI

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/6000/052

číslo smlouvy dodavatele: 001/16/01,02

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Semecký, pověřen řízením úseku
speciálních staveb

- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

2. Dodavatel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, prokurista

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Málek

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Málek

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (SoD).

Zdůvodnění vzniku dodatku č.1

V souvislosti s požadovanou stavební úpravou zřízení zvýšeného zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem pro chodce, včetně přisvětlení a zřízením dvou nových uličních vpustí v ulici Sportovní, bylo obdrženo negativní odborné vyjádření Národního památkového ústavu a stanovisko MHMP odboru památkové péče k předložené projektové dokumentaci.

Skutečnost znemožňující včasné dokončení tj. předání díla do 31. 8.2016:

Z důvodu zapracování požadavků NPÚ č.j. (311/36799/2016) a MHMP OPP č.j.(MHMP 1144272/2016) bude nutné zásadně přepracovat technické řešení zpomalovacího prahu včetně souvisejících stavebních objektů SO 300 – Odvodnění, SO 410 Přisvětlení přechodu pro chodce. Zapracování připomínky související s výměnou stávající betonové dlažby chodníku za vápencovou mozaiku se vzorem má negativní vliv na zvětšení rozsahu stavby. Výše uvedené skutečnosti vyvolají nové projednání projektové dokumentace s DOSS (dotčené orgány státní správy).

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uvedené v záhlaví:

II. Předmět plnění

**Akce: BESIP 2970284
Sportovní – Na Kovárně, Praha 10**

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování DUR, DSP v podrobnosti DPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, zajištění všech investorsko- inženýrských činností pro zajištění UR a SP na akci „Sportovní – Na Kovárně, Praha 10“

Předmět plnění se nemění.

Článek III - IV.

Uvedené články smlouvy se nemění.

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: se nemění
2. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 20.12.2016 za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS a správců inženýrských sítí.

Článek VI - X.

Uvedené články smlouvy se nemění.

XI. Počet stejnopisů:


Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 22.8.2016



2016

V Praze dne 22.8.2016



Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4