



TSKRP008KPOM

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Objednatele: 3/15/2300/9

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.4040777MVO

„V Holešovičkách – protihluková opatření, Praha 8, č.akce 999428“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Věra Cabejšková – vedoucí oddělení přípravy a
realizace oprav

Jana Holasová, DiS - TDI

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obch.oddělení
(kromě podpisu smlouvy o dílo)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Černocho

Ing. Michal Vojtíšek

„V Holešovičkách – protihluková opatření, Praha 8, č.akce 999428“

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je bude prodloužení termínu dokončení stavby. Realizace výměny krytu předmětné vozovky koliduje v oblasti mezi ulicemi Kubišova a sjezdem na ul. Zenklova se záměrem správce kanalizace PVS, a.s. „Rekonstrukce kanalizace Na Okrouhlíku, Praha 8, č.i.a. 1/1/G48/00. Ve vozovce budou situovány těžební šachty, které budou v roce 2016 rekonstruovány, čímž by došlo k zásahu do nového protihlukového krytu vozovky.

Z výše uvedeného důvodu bude v roce 2015 provedena výměna původního krytu vozovky za protihlukový ve zkráceném úseku tak, aby po dokončení rekonstrukce kanalizace nebyl nutný zásah do nového povrchu vozovky (viz. příložená situace). Zbývající část výměny povrchu vozovky bude provedena až po realizaci rekonstrukce kanalizace.

Článek II. Doba provádění

V Čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje dosavadní termín ukončení prací následujícím textem:

ukončení prací: do 31.8.2016

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Dodavatel jedno.
4. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byla uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy: situace – zkrácení úseku

V Praze dne:

18 - 11 - 2015

objednatel

.....
Ing. Ladislav

pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Rásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17


a.s.
od oblast Čechy střed
západ, K Háji 346
na 5 - Stodůlky

Ing. Petr Tesar

ředitel závodu Praha západ