

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Libušín – Důl Jan – splašková kanalizace“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:
se sídlem

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen:

zástupce ve věcech smluvních:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: „Společnost RISL-ŠINDLER“ (vedoucí společník RISL s.r.o.)

se sídlem: U vodárny 461, Hostivice 253 01

zastoupen:

IČ: 45310653

DIČ: CZ45310653

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C složce 8650

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

V souladu s ustanovením článku 1, bodu 1.8 smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2016
a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku
č.1 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) **Ve Článku 2. Místo a doba plnění**

se bod 2.2 upravuje takto:

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;
- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Doba provedení díla - vlastní stavby či stavebně montážních prací..... do 30. 6. 2018.

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časový postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu prací, jež tvoří **PŘÍLOHU č. 2** tohoto dodatku č.1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

II.

1) **Ve Článku 3. Cena za dílo**

se bod 3.1 upravuje takto:

- „3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	12 963 453,18 Kč
Celkem DPH	2 722 325,17 Kč
Cena díla včetně DPH	15 685 778,35 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 1	281 112,24 Kč
Změnový list č. ZL 2	109 095,60 Kč

Celkem	390 207,84 Kč

Cena díla celkem po navyšení na základě tohoto Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH	13 353 661,02 Kč
Celkem DPH	2 804 268,80 Kč
Cena díla včetně DPH	16 157 929,82 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

III.


- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hostivici dne 5.10.2017

Zhotovitel: „Společnost RISL-ŠINDLER

V Kladně dne 5.10.2017

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



Stavba : Libušín - Důl Jan - splašková kanalizace		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-320/16/11 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL	1/2017
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 19.5.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	IO 01 - Splašková kanalizace - stoky G, H		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Při realizaci stoky H, v úseku ŠH1 - ŠH5, byla z důvodu nedostatku prostoru pro pokládku nové budované splaškové kanalizace, provedena částečná přeložka dešťové kanalizace a plynovodu. Upřesnění je uvedeno u jednotlivých položek.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 19.5.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		281 112,24 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
dvěstěosmdesátjedentiscí sto dvánáct celých dvacetčtyřicet Kč (bez DPH)			
Odsouhlasil správce: Vodárny Kladno		Odsouhlasil generální projektant (GP):	
Datum: 19.5.2017		Datum:	
Předal : RISL s.r.o.		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník	
Datum: 19.5.2017		Datum: 19.5.2017	

Stavba: Libušín - Důl Jan - splašková kanalizace

Návrh změny

Návrh změny		Připočet					Rozdíl	
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	Celkem
1 - Zemní práce								
1	113107221	Odstranění podkladu přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 100 mm	m2	126.000	15.00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
2	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24.240	270.00	6 544,80	6 544,80	6 544,80
65	130901121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu	m3	5.400	5 840.00	31 536,00	31 536,00	31 536,00
71	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soustržných horninách tl. 3	m3	16.000	530.00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
4	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 5000 m3	m3	236.640	82.00	19 404,48	19 404,48	19 404,48
5	132201209	Příplatek za lepkovst k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3	m3	118.320	18	2 129,76	2 129,76	2 129,76
57	115201414	Demontáž PVC potrubí DN 400	m	57.000	60	3 420,00	3 420,00	3 420,00
6	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60.000	5	300,00	300,00	300,00
7	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	118.320	35	4 141,20	4 141,20	4 141,20
8	161101101	Swisls přemístění výkopu z hor. 1.4	m3	118.320	35	4 141,20	4 141,20	4 141,20
9	16701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopu/sypání z horniny tl. 1-4	m3	51.923	140.00	7 269,22	7 269,22	7 269,22
72	167101102	Nakládání výkopku z hornin tl. 1-4 přes 100 m3	m3	236.640	40.00	9 465,60	9 465,60	9 465,60
10	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	51.923	12.00	623,08	623,08	623,08
11	177201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	83.077	50.00	4 153,85	4 153,85	4 153,85
12	174101101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	179.790	70.00	12 585,30	12 585,30	12 585,30
13	175101101	Obypaní potrubí bez prohození sypáním z hornin tl. 1-4 uložným do 3m od kraje výkopu	m3	39.941	70.00	2 795,87	2 795,87	2 795,87
14	181171810	Štěrkoplošná vrstva š. 15	t	67.900	155.00	10 524,50	10 524,50	10 524,50
4 - Vodorovné konstrukce								
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku/písku	m3	9.750	450.00	4 387,50	4 387,50	4 387,50
5 - Komunikace								
16	564831111	Podklad ze štěrku/š. 100 mm	m2	126.000	110.00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
8 - Trubní vedení								
17	21021263	Osazení z výstražné fólie z PVC	m	20.000	5.00	100,00	100,00	100,00
18	21021263	Folie výstražná - bílá	m	20.000	7.00	140,00	140,00	140,00
58	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20% DN 400	m	57.000	180.00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
59	877393122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400	ks	2.000	250.00	500,00	500,00	500,00
60	877393123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400	ks	2.000	250.00	500,00	500,00	500,00
61	877393123	Přesuvná spojka KGU 400	ks	2.000	2 304.00	4 608,00	4 608,00	4 608,00
62	877393123	Objemk PVC KGB 400/30	ks	3.000	2 773.00	8 319,00	8 319,00	8 319,00
63	877393123	Potrubí PVC 400/2m	ks	3.000	2 605.00	7 815,00	7 815,00	7 815,00
64	877393123	Osazení plastové RS DN 600 vt. Poklopu	kpl	2.000	1 500.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
67	877393123	revizní šachta Tegra DN 600/dm pro potrubí 3x DN 400 + poklop D 400	ks	2.000	18 284.00	36 568,00	36 568,00	36 568,00
68	877393123	Připojení pod plynem - prodloužení STL přípojek včetně materiálu	kpl	3.000	4 000.00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64	877393123	Připojení pod plynem - prodloužení STL přípojek včetně materiálu	kpl	1.000	1 500.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
65	877393123	Přeložka STL plynovodu v dl. 20m	kpl	1.000	1 500.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
997 - Přesun sutě								
69	9970202611	Nakládání sutí a vyburaných hmot	t	12.960	50.00	648,00	648,00	648,00

Stavba : Libušín - Důl Jan - splašková kanalizace		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-320/16/11 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	2/2017
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 31.7.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	IO 03 Veřejné části kanalizačních odboček		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Osazení přechodek UR 2 / KG na koncích veřejných částí kanalizačních přípojek UR2 DN150 resp. DN200 a osazení zátky PVC DN150 resp. DN200.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 31.7.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		109 095,60 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stodevěttisícdevadesátšest korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted]		Odsouhlasil generální projektant (GP):	
Datum: 31.7.2017		Datum:	
Předal : RISL s.r.o. [redacted]		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník [redacted]	
Datum: 31.7.2017		Datum: 31.7.2017	

