

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ).

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění dílčích částí fakturačního celku 3.1. Přípravné práce uvedené v příloze smlouvy o dílo, konkrétně 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu, 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Změna termínů byla smluvními stranami dohodnuta na kontrolním dni 26.8.2016.

Čl. II.

Tímto dodatkem se v příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ Česká Jablonná mění fakturační celek 3.1. - Přípravné práce takto:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín 1) ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	300	650	195 000	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	17	750	12 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	317	230	72 910	31.07.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	950	109 250	31.8.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	250	79 250	31.12.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					479 660	

Nové znění :

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín 1) ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	300	650	195 000	31.10.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	17	750	12 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	317	230	72 910	31.07.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	950	109 250	31.10.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	250	79 250	28.02.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					479 660	

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Při šetření obvodu KoPÚ v květnu 2016 bylo ve dvou případech rozhodnuto o změně průběhu hranice obvodu pozemkových úprav. Vzhledem k zaneprázdněnosti pracovníků kat. úřadu (členů komise) byl nejbližší možný termín dodatečného šetření obvodu stanoven na 27.6.2016. Tím došlo také k časovému posunu pro zpracování související dokumentace.

Dokumentace k přípravným geodetickým pracím byla zhotovitelem předána katastrálnímu úřadu ke kontrole dne 22.7.2016. Třicetidenní lhůta pro předložení dokumentace k posouzení, kterou stanovil katastrální úřad ve svých podmínkách k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů, byla ze strany zhotovitele dodržena.

Katastrální úřad se k předložené dokumentaci dosud žádným způsobem nevyjádřil.

Z výše uvedených důvodů bylo na kontrolním dnu 26.8.2016 dohodnuto prodloužení termínů plnění dílčích částí FC 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. a 3.1.5. uvedených v příloze smlouvy o dílo a na základě závěru kontrolního dne byl uzavřen tento dodatek.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s ho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 31.8.2016

V Hradci Králové dne 26.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Jiří Foltán - jednatel společnosti
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.