

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/41618 VOJKOVICE – HRUŠOVANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zřízení uliční vpusti - na základě informací zástupce obce Vojkovice o nefunkčním odvodnění komunikace, byla v místě křižovatky silnic III/41618 a II/425 zřízená nová uliční vpust zaústěná do stávající kanalizace.
- Doplnění nezpevněné krajnice, vodorovného dopravního značení a směrových sloupků - z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu bylo rozhodnuto o doplnění dopravního zařízení v podobě vodorovného dopravního značení a směrových sloupků dle TP 58. Součástí osazení je obnova nezpevněných krajnic.
- Projekt místní úpravy provozu - pro stanovení místní úpravy MÚ Židlochovice je nutné vypracovat projekt místní úpravy provozu včetně zajištění vyjádření Policie ČR.
- Snížení výměry asfaltových ploch - na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly upraveny výměry asfaltových ploch.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 7 dnů od podpisu smlouvy

Dokončení a předání díla

do 30. 11. 2017

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 434 836,03 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Rajhradcích, dne

V Brně, dne

Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
