

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/41924 ŽELETICE PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 480 35 599

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

oddíl C, vložka 8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Na základě inženýrsko geologického průzkumu z roku 2005 byla v projektové dokumentaci navržena výměna nevhodného materiálu v aktivní zóně za ŠD 0-63 v tloušťce 0,4 m a separace geotextilií. Po provedeném zkušebním úseku se navržené opatření ukázalo jako nedostatečné, kontrolním měřením na zemní pláni nebylo dosaženo minimálně požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. = 45 MPa. Projektant po dohodě s investorem navrhl změnu v tom smyslu, že tl. sanace pláně bude zvětšena o další vrstvu ŠD 0-63 v tl. 0,3 m a bude prováděna v celkové tl. 0,7 m.
- Vzniklé méněpráce u položky č. 80.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.389.569,73 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hodoníně, dne 31. 10. 2017

V Brně, dne 31. 10. 2017



SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
