

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SoD č. 1211/2017)č.: **ZL 01**

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 15.9.2017

Předmět změny: ZMĚNA DISPOZIC PRO OSZ PRAHA 7
 Dotčené místo: interiér budovy od 2. NP do 7. NP (podrobněji v Odkazu na výkresy a Popisu a odůvodnění změn)
 Odkaz na výkresy: Změny PD - Architektonicko stavební D1.1.
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Rekapitulace nákladů, 2. Položkový rozpočet, 3. půdorysy pater
 Odkaz na jinou část smlouvy: SoD ze dne 20.9.2017
 Změna termínu dokončení stavby:
 Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
 Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Změna dispozic byla vyvolána rozhodnutím MSp, dislokovat do budovy namísto OSZ pro Prahu 1 nově OSZ pro Prahu 7. Z důvodu změn v rozdělení prostorové kapacity budovy investor v součinnosti s OSZ Praha 7 přistoupil k úpravě dokumentace v rozsahu 2NP až 7NP. Změny jsou vyvolané především rozdílnou velikostí a standardy OSZ pro Prahu 7 a navýšením počtu pracovníků PMS oproti původním předpokladům. Na tyto změny byla vypracována projektová dokumentace firmou Plancon Praha, s.r. o. Předmětná úprava dispozičního uspořádání vyvolá současně dopady do profesí TZB.

Stěžejní změny, které vyvolala změna dislokace jsou v rozsahu posunu a konstrukci svislých konstrukcí, bouracích pracích a rozdílném počtu a typech některých dveří. Dle požadavku OSZ Praha 7 jsou dále upraveny místnosti pro vyšší konstrukční zatížení. Přílohou ZL 01 je rozdílový výkaz výměr, který je vypracován na základě SoD na úpravu projektové dokumentace s Plancon Praha, s.r.o., a půdorysy jednotlivých pater.

Cena:

Přípočty celkem: Odpočty: **CENA CELKEM** (bez DPH)

Přílohy:	rozpočet	<input type="text" value="14"/>	Listů A4:	14
	CN subdodavatele	<input type="text" value="0"/>	Listů A4:	0
	příloha PD	<input type="text" value="8"/>	Listů A4:	8
	celkem	<input type="text" value="22"/>	Listů A4:	22

Stanovisko Architekta a Projektanta:	<input type="text" value="souhlas"/>	Podpis	Datum:
Objednatel:	<input type="text" value="souhlas"/>		Datum:
Dodavatel:	<input type="text" value="souhlas"/>		Datum:
TDO:	<input type="text" value="souhlas"/>		Datum:

Rekapitulace nákladů: Změna dispozic pro OSZ 7

Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena přípoj	cena odpočty	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	1	Změna ZL01 - bo	84805,55	-22601,41074	62204,13429	0,21	13062,8682	75267,002
2	1	Změna ZL01 - no	269312,8	-154405,1844	114907,5921	0,21	24130,59435	139038,19
3	1	Změna ZL01 - dv	42953,46	-3465	39488,4568	0,21	8292,575928	47781,033
Celkem			397071,8	-180471,5951	216600,1832		45486,03847	262086,22

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	VRN přípoj	VRN odpočty	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	1	Vedlejší rozpočto	9926,794	-4511,789879	5415,00458	0,21	1137,150962	6552,1555
Celkem			9926,794	-4511,789879	5415,00458		1137,150962	6552,1555

Celkem	406998,6	-184983,385	222015,1878	46623,18944	268638,38
--------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Za technický dozor (Project Management Service s.r.o)

Jméno:

Datum:

Podpis: