

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo smlouvy zhotovitele: CZWE0038/115/1705/01

číslo smlouvy objednatele: 5/VZ/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: „**Společnost Most Blažejovický mlýn**“, vedoucí společník společnosti **HABAU CZ s.r.o.** (na základě Smlouvy o společnosti)

Sídlo: **Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: **Mag. Markus Lechthaler, prokurista společnosti**
[REDAKCE], vedoucí oblastního závodu, na základě plné moci
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801
IČO: 260 68 338 DIČ: CZ26068338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
Mag. Markus Lechthaler, prokurista, tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE] na základě plné moci, tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiložené žádosti ze dne 11. 10. 2017 se mění bod 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2017)
 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.
 Dokončení prací a předání stavby: do 06. 12. 2017
 Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

Dále se v souladu s písemnými soupisy změn (změnové listy) v příloze mění rozsah a cena díla. Celková smluvní cena dle bodu 4.1. smlouvy o dílo po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

| | |
|---|-------------------------|
| 4.1. Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH | 14.657.244,41 Kč |
| Změnový list č. 1 – méněpráce | -391.904,31 Kč |
| Změnový list č. 2 – vícepráce | 271.636,00 Kč |
| Smluvní cena díla dle tohoto dodatku bez DPH | 14.536.976,10 Kč |
| DPH 21% | 3.052.764,98 Kč |
| Smluvní cena díla dle tohoto dodatku včetně DPH | 17.589.741,08 Kč |

Slovy: sedmnáct milionů pět set osmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a osm haléřů včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Žádost ze dne 11. 10. 2017
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 – méněpráce
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 2 – vícepráce
- Příloha č. 4 - Aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací
- Příloha č. 5 - Plná moc zhotovitele

České Budějovice, dne: -2. 11. 2017

České Budějovice, dne: 27-10-2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
 ředitel organizace

HABAU CZ s.r.o.

1321/1, České Budějovice 6
 370 01 České Budějovice
 Tel: +420 388 602 800, Fax: +420 388 602 800
 habau.cz, www.habau.cz
 IČO: 252 8338, DIČ: CZ2528338

Mag. Markus Lechthaler
 prokurista společnosti

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Příspěvková organizace
Ing. Jan Šticha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice 370 10

V Plzni dne 11.10.2017

Věc: Prodloužení termínu stavby

Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás ve věci stavby Blažejovický mlýn č.14163-2 a 14136-3 a žádáme Vás tímto o prodloužení termínu o 28 dní z níže uvedených důvodů:

A)

Neprovedení prací na překládce sítí cizího subjektu na mostech. Dne 11.7.2017 jsme převzali stavbu Blažejovický mlýn č.14163-2 a 14136-3 s tím, že nedílnou součástí předávacího protokolu bylo vyjádření E-ON, kdy E-ON jako majitel zařízení na dotyčných mostech sděluje, že neprovedl překládku zařízení v jeho majetku. Sděluje, že do provedení překládky není možné přistoupit k demolici mostu. Toto zdržení neleží na straně zhotovitele neboť E-ON měl podepsanou smlouvu s investorem SUS JČ. Kde se zavázal, že před zahájením stavby si překládku svého zařízení zajistí. Po předání stavby a po jednání zhotovitele a investora se správcem sítí, správce sítí souhlasil s provizorní překládkou svého zařízení mimo most. Tuto překládku bylo možné zahájit až 25.7.2017 a 26.7.2017 si ji E-ON převzal. Tímto došlo na straně zhotovitele k nezaviněnému posunu harmonogramu o 14dny.

Tuto skutečnost dokládáme předávacím protokolem stavby, zápisy ze stavebního deníku a protokolem E-ON ze dne 26.7.2017 na provedené přeložce.

V tomto bodě tedy žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby o 14dny.

B)

Při realizaci hlubinného zakládání mostu byli zastiženy jiné geologické podmínky, než předpokládá původní geologická zpráva a z ní vycházející zadávací PD. 8.8.2017 při provádění prvních vrtů pilot byla zastižena hornina odpovídající třídě horniny do které má být provedeno založení pilot (RJ tedy nevrtatelná) již v hloubce 1,8-2m pod úroveň základové spáry. Na rozdíl od plánovaných 7m piloty. Při vrtání byl přítomen geolog stavby, který o tomto učinil zápis do stavebního deníku a současně zhotovitel tuto skutečnost oznámil technickému dozoru a investorovy stavby. Vzhledem k rapidnímu zkrácení pilot a výraznému dopadu na založení mostu geotechnik rozhodl o zastavení prací a k němu se připojil i TDS s požadavkem na předložení nového statického výpočtu pilot. Investor spolu s TDS si zajistili nezávislý geologický průzkum v lokalitě. Tento geologický průzkum potvrdil zjištění, která



provedla stavba. Na základě tohoto nezávislého geologického posudku TDS oslovil zpracovatel ZD s žádostí o vyjádření ke zkrácení délky pilot.

Bylo nutné vzhledem k rapidnímu zkrácení pilot provést statický přepočet celé nosné konstrukce mostu. Tento statický výpočet a vyjádření autorského dozoru dodal zpracovatel PD, vzhledem k složitému výpočtu prováděných prací až 25.8.2017.

Na základě souhlasu autora PD, TDS opětovně povolil provádění stavebních prací na hlubinném zakládání mostu až 28.8.2017

Tuto skutečnost dokládáme zápisem ve stavebních deníku, vyjádřením geologa stavby a dopisem projektanta.

Z výše popsaných příčin v tomto bodě došlo ke zdržení stavby, bez zavinění zhotovitele o 20dní.

Na základě uvedených skutečností, je patrné, že bez zavinění zhotovitele na stavbě došlo ke zpoždění v součtu 34dní.

Stavba, který byla převzata 11.7.2017 má být dokončena dle SOD č. CZWE 0038-115-1705-01 do 120 kalendářních dní tj. do 8.11.2017.

Tímto Vás žádáme o posunutí termínu do 6.12.2017 tj. o 28dní.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 5.
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800
office@habau.cz
IČ: 26068338

| | |
|---|---|
| Stavba: Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn | č. SOD objednatele: |
| Objekt: most Blažejovický mlýn | č. SOD zhotovitele: |
| Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice | |
| TDI: [redacted] | Inbest spol. s.r.o. |
| Projektant: LinioPlan s.r.o. | [redacted] |
| Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. | |
| Předmět změny: Během provádění hlubinného zakládání mostu došlo ke zjištění nesouladu mezi zadávací dokumentací a skutečností zastiženou na stavbě. Toto dokladujeme zápisem geologa stavby ve stavebním deníku. Na základě zjištěných skutečností a vyjádření autorského dozora stavby (příloha) došlo ke zkrácení pilot a zmenšení objemu prováděných prací. Na základě výše uvedených geologických skutečností bylo konstatováno nemožnost provedení štětové jímky okolo zakládů, kdy by nebylo možno štětovnice vetknout do podkladu viz geologická zpráva přílohou. Tyto práce nebyly provedeny. Současně nebyly provedeny práce na odstranění křovin, které investor provedl na své náklady před zahájením stavby. | |
| Dotčené místo: | most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn |
| Odkaz na výkresy: | viz.část RDS provedená před zahájením stavby |
| Odkaz na soupis prací: | viz.příloha |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | |
| Návrh ocenění: | |
| méněpráce | -391.904,31 |
| Celkem bez DPH | - 391 904,31 |
| DPH 21% | |
| HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 CZ-370 01 České Budějovice Tel: +420 910 902 800, +420 910 902 801 office@habau.cz, habau.cz IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 | HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 CZ-370 01 České Budějovice Tel: +420 910 902 800, +420 910 902 801 office@habau.cz, habau.cz IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 |
| Podpis navrhovatele: [redacted] | Datum: 16.10.17 |
| Vyjádření: | |
| Zhotovitel: [redacted] | datum: 16.10.17 |
| Projektant: [redacted] | datum: 16.10.17 |
| TDI: [redacted] | datum: 17.10.17 |
| Investor: [redacted] | datum: 17.10.17 |
| Přílohy: položkový rozpočet | |

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: L-14-063- Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo a název SO: SO 201 Most ev.č. 14136-3 přes Blánici

číslo a název rozpočt: SO 201 Most ev.č. 14136-3 přes Blánici

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | rozsáčet | | rozsáčet méněpráce | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | CENA | | CENA | |
| | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 35 | 224324 | | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 3,14*0,45*0,45*7,0*8,0*2=53,41 [A] | M3 | | | | | |
| 36 | 224365 | | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 parametricky 200 kg/m ³ | T | | | | | |
| 39 | 264341 | | VRTY PRO PILOTY TR III D DO 1000MM dl. 3,0m 36,0=36,00 [A] | M | | | | | |
| 40 | 264441 | | VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 1000MM dl. 3,0 m 36,0=36,00 [A] | M | | | | | |
| 41 | 264541 | | VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1000MM dl. 1,0 m | M | | | | | |
| 37 | 23217 | | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) přip. jiné řešení dle technologie zhotovitele 8,0*(1,8*2+3,5+5,4+3,0+6,5+9,3+5,6)*0,156=46,05 [A] 8,0*(1,8+6,0+0,5+9,3+5,0+1,9+2,4+7,4+0,8+6,2)*0,156=51,29 [B] Celkem: A+B=97,34 [A] | T | | | | | |
| 38 | 237171 | | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | | | | | |
| 42 | 272323 | | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C18/20 (B20) šablona pro vrtní pilot 2*(6,0*7,8*0,2)=18,24 [A] | M3 | | | | | |

Stavba: L-14-063- Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo a název SO: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 14136-3

číslo a název rozpočt: SO 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 14136-3

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|--|--|--|--|--|
| 10 | 11120 | | ODSTRANĚNÍ KROVIN skutečný rozsah se určí až při stavbě dle vegetačního období odvoz 48 km odhad 20=20,00 [A] | M2 | | | | | |
| 11 | 11201 | | KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 5+1+3=9,00 [A] | | | | | | |
| 12 | 11202 | | KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | | | | | |
| 27 | 23217 | | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) včetně rozepnutí a kořvení 2*(0,9*2+4,0*2)*8,0*0,156=60,39 [A] | T | | | | | |
| 28 | 237171 | | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) 2*(0,9*2+4,0*2)*8,0*0,156=60,39 [A] | T | | | | | |

Stavba: L-14-063- Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo a název SO: SO 002 Demolice stávajícího mostu ev.č. 14136-2

číslo a název rozpočt: SO 002 Demolice stávajícího mostu ev.č. 14136-2

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 6 | 11120 | | ODSTRANĚNÍ KROVIN skutečný rozsah se určí až při stavbě dle vegetačního období odvoz 48 km 10=10,00 [A] | M2 | | | | | |
| 7 | 11201 | | KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ náletové dřeviny - pokud nebudou odstraněny v rámci údržby 2 skupiny náletu do prům. 0,1 m 10=10,00 [A] | KUS | | | | | |
| 8 | 11202 | | KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | | | | | |
| 15 | 23217 | | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST) včetně rozepnutí a kořvení 8,0*(11,3+11,4+2,0+4,0+4,8+3,6+2,0+8,5+2,5+2,4)*0,156=85,52 [A] | T | | | | | |
| 16 | 237171 | | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) po provedení úpravní stavby obj. 202 8,0*(11,3+11,4+2,0+4,0+4,8+3,6+2,0+8,5+2,5+2,4)*0,156=85,52 [A] | T | | | | | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Stavba: Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn | | č. SOD objednatele: |
| Objekt : most Blažejovický mlýn | | č. SOD zhotovitele: |
| Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice | | |
| TDI: | Inbest spol. s.r.o. | |
| Projektant: | LinioPlan s.r.o. | |
| Zhotovitel: | HABAU CZ s.r.o. | |
| Předmět změny: | <p>Před zahájením stavby majitel sousední nemovitosti vznesl požadavek na přesunutí sila na piliny v objektu pily sousedící se stavbou. Objekt sila by byl po dobu provádění stavebních prací nepřístupný pro techniku, která by silo vyvážela. Silo bylo nutno pomoci 200t jeřábu přesunout přes objekt pily do areálu. Hmotnost sila byla 10t a přesunutí se provádělo na 34m bez možnosti mezipoložení.</p> <p>Na mostě určeném k demolici byly při předání stavby inženýrské sítě cizího subjektu (O2, e.on). Investor má podepsanou smlouvu na přeložku těchto zařízení mimo objekt mostu. Bohužel ani jeden z dotčených subjektů překládku neprovedl, a tak bylo po vzájemné dohodě investora a správce inženýrských sítí rozhodnuto o dočasném přesunutí těchto sítí mimo objekt stavby.</p> | |
| Dotčené místo: | most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn | |
| Odkaz na výkresy: | viz.část RDS provedená před zahájením stavby | |
| Odkaz na soupis prací: | viz.příloha | |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | | |
| Návrh ocenění: | | |
| vicepráce | 271.636,00 | |
| <p>Celkem bez DPH 271 636,00 DPH 21% 57 043,57 CELKEM 328 680,00</p> | | |
| Podpis navrhovatele: | <p>HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 CZ-370 01 Tel: +420 910 902 8100, +420 910 902 8101 office@habau.cz, www.habau.cz IČ: 26068338, CZ26068338</p> | |
| Vyjádření: | <p>HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 Tel: +420 910 902 8100, +420 910 902 8101 office@habau.cz, www.habau.cz IČ: 26068338, CZ26068338</p> | |
| Zhotovitel | datum: 16.10.17 | |
| Projektant | datum: 16.10.17 | |
| TDI | datum: 16.10.17 | |
| Investor : | datum: 16.10.17 | |
| Přílohy: položkový rozpočet | | |

ROZPOČET

Stavba: Mst ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

Objekt: SO 431 - SO 431

Místo:

Datum: 20.07.2017

Objednatel: HABAU CZ s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: IRBG Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

| ŘČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | |
| D1 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | R | 02730 | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAŘÍŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ E.ON., provizorní vyvšení kabelů NN - obsahuje vytyčení, mechanizaci, ruční sondy a manipulaci, materiál pro vyvšení | ŘČ | | | |
| <i>položka obsahuje</i> | | | | | | | |
| | | | hodinová sazba (4 lidí*10 hod*2 dny) | hod | | | |
| | | | traktorbag (2*8hod) | hod | | | |
| | | | materiál nákup | ŘČ | | | |
| | | | příprava stroje, materiálu | km | | | |

ROZPOČET

Stavba: Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mýn

Objekt: SO 451 - SO 451

Místo:

Datum: 20.07.2017

Objednatel: HABAU CZ s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: IRBG Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|----|---|---|---|
| 1 | K | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN, provizorní vyvěšení sdělovacích kabelů - obsahuje vytyčení, mechanizaci, ruční sondy a manipulaci, materiál pro vyvěšení | KČ | █ | █ | █ |
|---|---|-------|--|----|---|---|---|

položka obsahuje

| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
| hodinová sazba (4 lidi*10 hod*3 dny) | hod | █ | █ | █ |
| vytyčení stávajícího kabelu (2 lidi*4 hod*1 den) | hod | █ | █ | █ |
| traktorbag (2*6hod) | hod | █ | █ | █ |
| materiál nákup | KČ | █ | █ | █ |
| přeprava stroje, materiálu | km | █ | █ | █ |

SOUPIS VÍCEPRÁCE BLAŽEJOVICKÝ MLÝN

Scavbia:

MOST KOHŠIN

Objekt:

PŘESUN SILA

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ |
|-------------------------------|-----|-----|---|-----|
| Náklady soupisu celkem | | | | |
| POLOŽKY | | | | |
| X1 | X | | presun sila jeřáb doprava manipulace | KPL |
| | vv | | dopravu tam a zpět Pízeň-Blažejovický mlýn (přes České Budějovice) 2*183 km | km |
| | | | převoz závaží a podkladových desek | kpl |
| | | | doprovodné vozidlo | km |
| | | | vyřízení povolení přepravy nadměrného nákladu | kpl |
| | | | hodinová sazba jeřábu | hod |
| | vv | | | |
| X2 | | | montáž a demontáž sila | HOD |
| | vv | | 3 (td)*230kč/hod*10hod | |
| | vv | | | |

| ROZPOČET SMLOUVA | | | ROZPOČET VÍCEPRÁČE | | | |
|------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství skutečnost | množství rozdíl | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| | | 0,00 | | | | |
| 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ID | Názov úlohy | Začiatok | Koniec | Doba | 03.X.17 | 10.X.17 | 23.X.17 | 30.X.17 | 06.X.17 | 13.X.17 | 20.X.17 | 27.X.17 | 04.X.17 |
|----|---|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | Met' 02 14138-2 a 14138-3 Dopravný plán | 14.08.17 | 14.08.17 | 148 dny | | | | | | | | | |
| 2 | Prázdny sviatok | 11.07.17 | 11.07.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 3 | Prevedenie predmetu pohlani | 11.07.17 | 11.07.17 | 148 dny | | | | | | | | | |
| 4 | Zahŕňajú realizácie | 06.12.17 | 06.12.17 | 0 dny | | | | | | | | | |
| 5 | Dokonalí realizácie | 06.12.17 | 06.12.17 | 0 dny | | | | | | | | | |
| 6 | Prázdny deň | 06.12.17 | 06.12.17 | 0 dny | | | | | | | | | |
| 7 | SO 161 Dopravný plán | 14.07.17 | 14.07.17 | 141 dny | | | | | | | | | |
| 8 | Montáž uzavretia | 18.07.17 | 18.07.17 | 0 dny | | | | | | | | | |
| 9 | Demontáž uzavretia | 04.12.17 | 04.12.17 | 0 dny | | | | | | | | | |
| 10 | SO 431 431 | 21.07.17 | 21.07.17 | 5 dny | | | | | | | | | |
| 11 | Zŕňajú preoznávanie predmetok | 21.07.17 | 21.07.17 | 5 dny | | | | | | | | | |
| 12 | SO 001 Demontáž stavebného mostu ev. č. 14138-3 | 19.07.17 | 19.07.17 | 15 dny | | | | | | | | | |
| 13 | Príprava vozovky | 19.07.17 | 19.07.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 14 | Odstavení vozidla | 20.07.17 | 20.07.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 15 | Zŕňajú ZS | 26.07.17 | 26.07.17 | 7 dny | | | | | | | | | |
| 16 | Demontáž príslušenstva, odstránení NK | 02.08.17 | 02.08.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 17 | Čistenie stavebného mostu ev. č. 14138-2 | 08.08.17 | 08.08.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 18 | Demontáž mostu | 01.10.17 | 01.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 19 | Výkop na úrovni základov stavby | 02.08.17 | 02.08.17 | 36 dny | | | | | | | | | |
| 20 | Demontáž mostu | 01.10.17 | 01.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 21 | SO 201 Met' 02 14138-3 pred Blahom | 02.08.17 | 02.08.17 | 36 dny | | | | | | | | | |
| 22 | Zemní práce | 02.08.17 | 02.08.17 | 36 dny | | | | | | | | | |
| 23 | Plošina pre vršni pilot | 02.08.17 | 02.08.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 24 | Výkop na úrovni základov stavby | 02.08.17 | 02.08.17 | 7 dny | | | | | | | | | |
| 25 | Zaliekani | 08.08.17 | 08.08.17 | 36 dny | | | | | | | | | |
| 26 | Práhy | 05.07.17 | 05.07.17 | 8 dny | | | | | | | | | |
| 27 | Odborníci Hlav pilot | 14.08.17 | 14.08.17 | 20 dny | | | | | | | | | |
| 28 | Spôlne stavba | 14.08.17 | 14.08.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 29 | ZÁKLADY opier | 15.08.17 | 15.08.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 30 | Prázdny sviatok | 15.08.17 | 15.08.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 31 | Ustavba výzťaž základu | 22.08.17 | 22.08.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 32 | Montáž bedničky dŕhu | 26.09.17 | 26.09.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 33 | Demontáž základu | 29.09.17 | 29.09.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 34 | Demontáž bedničky základu | 02.10.17 | 02.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 35 | Hydroizolácie základu, výšopy pre Kľudu | 03.10.17 | 03.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 36 | Zŕňajú zášlyp základu, výšopy pre Kľudu | 03.10.17 | 03.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 37 | Rozčistenie základu pred základom stavby | 04.10.17 | 04.10.17 | 41 dny | | | | | | | | | |
| 38 | Dŕhu opier | 08.10.17 | 08.10.17 | 6 dny | | | | | | | | | |
| 39 | Montáž bedničky šev opier, rube kŕidli | 14.08.17 | 14.08.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 40 | Ustavba výzťaž dŕhu | 14.08.17 | 14.08.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 41 | Uzavretí bedničky dŕhu | 17.07.17 | 17.07.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 42 | Demontáž dŕhu | 10.11.17 | 10.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 43 | Demontáž bedničky dŕhu | 10.11.17 | 10.11.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 44 | Isolácie dŕhu | 10.11.17 | 10.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 45 | Spôlne stavby | 18.10.17 | 18.10.17 | 39 dny | | | | | | | | | |
| 46 | Nová konštrukcia | 18.10.17 | 18.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 47 | Montáž spojov NK | 20.10.17 | 20.10.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 48 | Ustavba výzťaž NK | 23.10.17 | 23.10.17 | 3 dny | | | | | | | | | |
| 49 | Ustavba výzťaž NK | 29.10.17 | 29.10.17 | 6 dny | | | | | | | | | |
| 50 | Príprava práce pred bedňami NK | 31.10.17 | 31.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 51 | Demontáž NK | 22.11.17 | 22.11.17 | 24 dny | | | | | | | | | |
| 52 | Demontáž tel bedničky NK | 08.11.17 | 08.11.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 53 | Príslušenstvo, dokončovací práce | 08.11.17 | 08.11.17 | 5 dny | | | | | | | | | |
| 54 | Prázdny sviatok | 12.11.17 | 12.11.17 | 5 dny | | | | | | | | | |
| 55 | Prázdny sviatok | 12.11.17 | 12.11.17 | 5 dny | | | | | | | | | |
| 56 | Zášlyp zášlyp opier | 24.11.17 | 24.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 57 | Zášlyp zášlyp opier | 29.11.17 | 29.11.17 | 3 dny | | | | | | | | | |
| 58 | Príslušenstvo za mostom | 14.08.17 | 14.08.17 | 93 dny | | | | | | | | | |
| 59 | Príslušenstvo za mostom | 14.08.17 | 14.08.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 60 | SO 203 Met' 02 14138-2 pred Blahom | 14.08.17 | 14.08.17 | 83 dny | | | | | | | | | |
| 61 | Spôlne stavba | 14.08.17 | 14.08.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 62 | Ustavba výzťaž NK | 11.10.17 | 11.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 63 | Montáž bedničky NK | 13.10.17 | 13.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 64 | Montáž bedničky NK | 14.10.17 | 14.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 65 | Montáž bedničky NK | 14.10.17 | 14.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 66 | Demontáž bedničky NK | 17.10.17 | 17.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 67 | Nová konštrukcia | 19.10.17 | 19.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 68 | Montáž bedničky NK | 19.10.17 | 19.10.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 69 | Montáž bedničky NK | 20.10.17 | 20.10.17 | 3 dny | | | | | | | | | |
| 70 | Ustavba výzťaž NK | 23.10.17 | 23.10.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 71 | Ustavba výzťaž NK | 25.10.17 | 25.10.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 72 | Uzavretí bedničky NK | 28.10.17 | 28.10.17 | 6 dny | | | | | | | | | |
| 73 | Demontáž bedničky NK | 03.11.17 | 03.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 74 | Demontáž bedničky NK | 09.11.17 | 09.11.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 75 | Ustavba výzťaž NK | 16.11.17 | 16.11.17 | 23 dny | | | | | | | | | |
| 76 | Príslušenstvo, dokončovací práce | 11.11.17 | 11.11.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 77 | Prázdny sviatok | 15.11.17 | 15.11.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 78 | Prázdny sviatok | 15.11.17 | 15.11.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 79 | Ustavba spojov stavby propozitku | 10.11.17 | 10.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 80 | Skladovacie stavby propozitku | 14.11.17 | 14.11.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 81 | Základná konštrukcia | 25.11.17 | 25.11.17 | 1 den | | | | | | | | | |
| 82 | Príslušenstvo za mostom | 01.12.17 | 01.12.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 83 | Dokončovací práce, komunikácie | 24.11.17 | 24.11.17 | 16 dny | | | | | | | | | |
| 84 | Obkladby | 21.11.17 | 21.11.17 | 10 dny | | | | | | | | | |
| 85 | Terénny úpravy | 27.11.17 | 27.11.17 | 4 dny | | | | | | | | | |
| 86 | Konštrukčné prvky | 01.12.17 | 01.12.17 | 2 dny | | | | | | | | | |
| 87 | Základné prvky | 05.12.17 | 05.12.17 | 2 dny | | | | | | | | | |

My, níže podepsaná obchodní společnost

HABAU CZ s.r.o.

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935, zastoupená jednatelem:

panem [redacted]
[redacted]

udělujeme tímto

panu [redacted]
nar. dne [redacted]
bytem [redacted]

následující

PLNOU MOC :

Pan Pavel Regner je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost do částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Za společnost zmocněnec jedná vždy následovně:

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

HABAU CZ s.r.o.

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935, vertreten durch den Geschäftsführer:

[redacted]
[redacted]

(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiemit

[redacted]
[redacted]
[redacted]

nachstehende

VOLLMACHT :

Herr Pavel Regner ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft bis den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte jeweils wie folgt:

Pan Pavel Regner je oprávněn jednat za společnost vždy pouze společně s jednatelem společnosti nebo s jedním z prokuristů společnosti nebo s dalším zmocněncem společnosti, [redacted]

Herr Pavel Regner ist berechtigt, für die Gesellschaft immer nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft oder mit dem weiteren Bevollmächtigten der Gesellschaft, [redacted]

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena, resp. odvolána, stranami s okamžitou účinností.

Diese Vollmacht ist auf unbestimmte Zeit erteilt und kann durch die Parteien mit sofortiger Wirkung gekündigt, bzw. abberufen, werden.

Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen Recht.

České Budějovice, dne/den 11.10.2017

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 37001-0140-1087
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 1

Vlastnoručně podepsal: [redacted]
Datum a místo narození: [redacted]
Adresa pobytu: [redacted]

[redacted]
.....
HABAU CZ s.r.o.
Peter Lammerhuber
jednatel/Geschäftsführer
(úředně ověřený podpis/amtlich beglaubigte
Unterschrift)

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [redacted]
Cestovní doklad (cizinec) [redacted]
České Budějovice 1 dne 11.10.2017
Škaretská Jana [redacted]



Uvedené zmocnění přijímám. /
Die angeführte Bevollmächtigung nehme ich an.

[redacted signature]