

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. : 6440-0736-2017-059

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. OSA STERA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11597

Sídlo: Zeyerova 855/15, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 60320044

DIČ: CZ60320044

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Jiřím Ruprechtem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Ruprecht, jednatel

Datová schránka: 6yqrs7a

Adresa pro doručování: Zeyerova 855/15, Hodolany, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0736-2017-059 na provedení opravy přehrady Barnovský mlýn.

#### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla a změna platebních a fakturačních podmínek.

## Článek 2 Předmět dodatku

Z důvodu nepředpokládaných vysokých průtoků vody v řece Odře v souladu s čl. 4.3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení této smlouvy:

1. změna termínu pro dokončení stavebních prací
2. změna platebních a fakturačních podmínek
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději *do 15.5.2018*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně formou **dílčích faktur** po převzetí části dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.


Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

## Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

za objednatele 27 -10- 2017

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení



za zhotovitele

*J. Ruprecht*

Ing. Jiří Ruprecht  
jednatel společnosti

