

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele: 3/2017/R

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice  
číslo účtu: 6820472/0800  
telefon/fax: 602 833 271  
e-mail: mika@vstab.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029  
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka  
zástupce pro věci technické Michal Sviták, [svitak@vstab.cz](mailto:svitak@vstab.cz)  
technický dozor investora + BOZP Ing. Přemysl Pěknice, [peknice@mybox.cz](mailto:peknice@mybox.cz)  
(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: RTi Czech, s.r.o.  
se sídlem Rašínova 422, Soběslav, 392 01  
IČ: 60647418  
DIČ: CZ60647418  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325  
zástupce ve věcech smluvních Ing. Arch. Tibor Waltera, jednatel  
zástupce ve věcech technických Ing. Tomáš Fiala, technicko-obchodní manažer  
bankovní spojení Raiffeisenbank Č. Budějovice  
číslo účtu 1100025015/5500  
tel. 381521432, e-mail: tomas.fiala@rti.eu  
Adresa pro písemný styk: Rašínova 422, Soběslav, 392 01  
(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII :**

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se mění odstavec 4.1. tímto textem:

4.1	Termíny provedení díla:	
	Termín předání a převzetí staveniště:	15. 08. 2017
	Termín zahájení stavebních prací:	28. 08. 2017
	Přerušeni prací:	11. 09. 2017
	Požadovaný termín znovuzahájení prací:	16. 11. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací:	30. 11. 2017
	Požadovaný termín předání a převzetí díla:	20. 12. 2017
	<b>Doba provádění prací:</b>	<b>30 kal. dnů.</b>

**K přerušeni prací, posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu požadavku objednatele na koordinaci výstavby se souběžně realizovanou stavbou kanalizace prováděnou výkopem firmou DAICH, zejména v návaznosti na stav šachty Š4, ze které má být vložkování prováděno.**

#### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavec 12.7 a 12.8 s tímto textem :

12.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.1 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.**

V Táboře dne 29.9.2017

V Soběslavi dne 29.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Mika  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Arch. Tibor Waltera  
jednatel společnosti